

## Информация об исполнении по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара в разрезе объектов по состоянию на 01.01.2022 года

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
<b>1</b>	<b>Бюджетные инвестиции</b>	<b>2 026 549,0</b>	<b>1 820 840,4</b>	<b>205 708,6</b>	<b>1 421 527,2</b>	<b>1 289 163,8</b>	<b>132 363,4</b>	<b>1 461 318,7</b>	<b>1 326 550,0</b>	<b>134 768,7</b>
	% освоения				<b>70,15%</b>	<b>70,80%</b>	<b>64,35%</b>	<b>72,11%</b>	<b>72,85%</b>	<b>65,51%</b>
<b>1.1</b>	<b>Объекты бюджетных инвестиций, не включенные в МП г.о.Самара, в том числе:</b>	<b>13 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 285,00</b>	<b>13 284,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13 284,90</b>	<b>13 284,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13 284,90</b>
					<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1	Реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в г. Самаре. (2-й этап строительства)	10 488,8	0,0	10 488,8	10 488,8	0,0	10 488,8	10 488,8	0,0	10 488,8
	СМР(исполнительный лист)				100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	<b>Примечание:</b> Средства предусмотрены в соответствии с решением Арбитражного суда Самарской области от 22.09.2020 по делу №А55-11571/2019 на оплату дополнительных работ, выполненных по муниципальному контракту №00051 от 27.04.2017, заключенного с "ВТС Метро"Получен исполнительный лист от 08.07.2021 серии ФС № 035451595 всего на сумму- 10 664 ,3тыс. руб., в том числе: 1)задолженность за дополнительные виды работ в сумме- 10 488,8 тыс. руб., 2)расходы по госпошлине- 75,4 тыс.руб., 3) расходы по оплате судебной экспертизы-100 ,0 тыс.руб. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> в рамках принятых обязательств по бюджетным инвестициям , не включенных в муниципальные программы составил- <b>10 488,8 тыс.руб.</b> (из них :дополнительные работы-10488,8 тыс.руб), <b>не включены в бюджетные инвестиции:</b> расходы в сумме -175,4 тыс.руб(1) расходы по оплате судебной экспертизы-100 ,0 тыс.руб.,2) расходы по госпошлине- 75,4 тыс.руб ) <b>Справочно:</b> В соответствии с решением Арбитражного суда Самарской области от 20.05.2021 по делу №А55-35642/2019, вынесенного в пользу Департамента по взысканию с с "ВТС Метро" неосновательного обогащения в связи с нарушениями,выявленными Котрольно-счетной палатой городского округа Самара в рамках выполнения работ муниципальному контракту №00051 от 27.04.2017, заключенного с "ВТС Метро"Получен исполнительный лист серии ФС № 035452452 всего на сумму- 9 434,6 тыс. руб., в том числе: 1)неосновательное обогащение(основной долг) -9 144,7 тыс. руб., 2)судебные расходы 289,9 тыс.руб., Средства в полном объеме поступили в бюджет г.о Самара., из них : возвращены в министерство транспорта Самарской области средства областного бюджета в сумме -8230,2 тыс.руб..									
1.1.2	Бассейн на территории МБОУ СОШ N 127, расположенный по адресу: ул. Кузнецова, 7 в пос. Управленческий Красноглинского района г. Самары Самарской	2 796,2	0,0	2 796,2	2 796,1	0,0	2 796,1	2 796,1	0,0	2 796,1
	СМР(исполнительный лист)				100,00%		100,00%	100,00%		100,00%
	<b>Примечание:</b> Средства предусмотрены в соответствии с решением Арбитражного суда Самарской области от 28.10.2020 по делу №А55-19217/2019 на оплату дополнительных работ, выполненных по муниципальному контракту №00645 от 27.06.2016, заключенного с ООО"СтройМонтажКомплект". Получен исполнительный лист от 18.02.2021 серии ФС № 034167383 всего на сумму- 2 894, 2 тыс.руб. ,в том числе:1) <b>задолженность за выполненные работы</b> - 2 796,1тыс. руб.,2) <b>госпошлина</b> - 36,5тыс. руб.,3) <b>экспертиза</b> -98,0тыс.руб. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> в рамках принятых обязательств по бюджетным инвестициям, не включенных в муниципальные программы составил- <b>2796,1 тыс.руб , в том числе</b> :за дополнительные работы в объеме -2796,1 тыс.руб.									
<b>1.2</b>	<b>,</b>	<b>2 013 264,0</b>	<b>1 820 840,4</b>	<b>192 423,6</b>	<b>1 408 242,3</b>	<b>1 289 163,8</b>	<b>119 078,5</b>	<b>1 448 033,8</b>	<b>1 326 550,0</b>	<b>121 483,8</b>
					<b>69,95%</b>	<b>70,80%</b>	<b>61,88%</b>	<b>71,92%</b>	<b>72,85%</b>	<b>63,13%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Муниципальная программа городского округа Самара "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения " на 2012 - 2021 годы</b>	<b>544 815,9</b>	<b>517 000,0</b>	<b>27 815,9</b>	<b>327 229,6</b>	<b>315 516,4</b>	<b>11 713,2</b>	<b>327 229,6</b>	<b>315 516,4</b>	<b>11 713,2</b>
					<b>60,06%</b>	<b>61,03%</b>	<b>42,11%</b>	<b>60,06%</b>	<b>61,03%</b>	<b>42,11%</b>
1.2.1.1	Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. II-я очередь (ПК 16+00 - ПК 46+83,2)	522 238,5	517 000,0	5 238,5	318 719,6	315 516,4	3 203,2	318 719,6	315 516,4	3 203,2
	СМР				61,03%	61,03%	61,15%	61,03%	61,03%	61,15%



№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
1.2.1.2	Реконструкция ул.22 Партсъезда от ул.Солнечная до пр.Кирова. 1-я очередь (от ул.Солнечной до Московского шоссе) и 2-я очередь (от пр.Карла Маркса до ул.Ставропольская)	8 510,0	0,0	8 510,0	8 510,0	0,0	8 510,0	8 510,0	0,0	8 510,0
	<b>ПИР</b>				100,00%		100,00%	100,00%		100,00%
<b>Примечание:</b> <i>Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов</i> Между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Администрацией городского округа Самара заключено Соглашение от 16.03.2020 № 706-01/2020-003 о предоставлении в 2020-2021 годах бюджету городского округа Самара субсидии на реализацию мероприятий, обеспечивающих достижение результатов реализации федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» согласно которому, на финансирование объекта запланированы средства областного бюджета на 2021 год в размере-342 372,1 тыс. руб., средства местного бюджета – 15 383,49 тыс. руб. Общий объем средств, в рамках Соглашения составляет 357 755,59 тыс. руб. Заключено дополнительное соглашение № 706-01/2020-003/4 от 20.0.2021 на расторжение соглашения. <i>Информация по закупкам</i> По объекту заключены 2 муниципальных контракта: <b>выполнение работ по корректировке проектной документации (1 очередь)</b> муниципальный контракт с МП «АПБ» от 08.07.2019 № 19131. Стоимость работ в соответствии с МК - 7 500,0 тыс. руб.Срок проектирования 5 месяцев. Выполнение работ по корректировке проектной документации МП г.о. Самара «АПБ» ранее были приостановлены в связи с отсутствием заключенных с ПАО «МРСК-Волги», ПАО «Самарские распределительные сети», АО «Самарская сетевая компания», ПАО «Т Плюс» соглашений о компенсации затрат, связанных с предоставлением исходных данных и технических условий, на расчистку территории на возмездной основе, а также в связи с внесением изменений в разработку ППТ. 07.04.2021 МП «АПБ» направил в Департамент разработанную проектную документацию. <b>Принято по актам выполненных работ за счет средств местного бюджета на 01.01.2022</b> в сумме - 7500,0 тыс. руб. Кассовый расход за счет средств местного бюджета на 01.01.2022 в сумме - 7 500,0 тыс. руб. <b>2) на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий</b> муниципальный контракт от 02.06.2021 №ПД+РИИ_18912-21 на сумму 1 009,9 с ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» в сумме 1010,0 тыс.руб.Ориентировочная дата получения положительного заключения -28.07.2021. <b>Принято по актам выполненных работ(аванс) за счет средств местного бюджета на 01.01.2022</b> в сумме -1010,0 тыс. руб. <b>Кассовый расход</b> за счет средств местного бюджета <b>на 01.01.2022</b> в сумме - 1010,0 тыс. руб. получено положительное заключение Государственного автономного учреждения Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» от 10.11.2021 № 63-1-1-3-065880-2021. Сметная стоимость реконструкции (в ценах 3 квартала 2021г.) – 557 030, 04 тыс, руб, в т.ч.-: строительно-монтажные работы – 394 199,46 тыс. руб.;- оборудование – 2 483,40 тыс. руб.;- прочие затраты – 67 508,84 тыс. руб., в т.ч. стоимость ПИР – 6 250,0 тыс. руб.;- налог на добавленную стоимость – 92 838,34 тыс. руб. <b>Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022</b> -0,0 тыс.руб. <b>объекта: Строительная длина 1-ой очереди - 0,970км, число и ширина полос - 4 х 3,5 м. Строительная длина 2-ой очереди - 1,139 км, число полос движения - 4 х 3,5 м.</b>										
1.2.1.3	Реконструкция ул.Дачной от Московского шоссе до ул.Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских районах городского округа Самара (1-я очередь реконструкция от ул.Дачной от ул.Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь реконструкция ул.Дачной от ул.Пензенской до ул.Горной)	9 017,4	0,0	9 017,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>ПИР</b>				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
<b>Примечание:</b> <i>Информация по закупкам</i> В 2021 году по объекту заключен муниципальный контракт: <b>1)на выполнения проектных и изыскательских работ</b> заключен муниципальный контракт от 29.03.2021 № 21081на сумму- 9017,4 тыс.руб. с ОАО «Самарагорпроект»,Срок выполнения работ по контракту – декабрь 2021года. <i>Пояснения по объемам выполненных работ</i> Для проектирования получены технические условия от эксплуатирующих и заинтересованных организаций. С учетом стесненных условий существующей застройки и расположения объектов капитального строительства в непосредственной близости от зоны производства работ, разветвленной сетью подземных инженерных коммуникаций подлежащих перекладке или подвеске, Департаментом в адрес ОАО «Самарагорпроект» направлено письмо с предложением при выполнении проектных работ предусмотреть разделение выполнения строительно-монтажных работ : 1-й этап -перекладка инженерных коммуникаций, 2-й этап - реконструкция автомобильной дороги По состоянию на 01.01.2022 проектная документация находится в стадии разработки Завершение проектных работ планируется в 2022 году. <b>Принято по актам выполненных работ за счет средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2022-</b> 0,0 тыс.руб. <b>Кассовый расход за счет средств местного бюджета на 01.01.2022</b> - 0,0 тыс. руб <b>Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022</b> -0,0 тыс.руб. <i>Справочно</i> :Заключен муниципальный контракт 04.04.2019№19120 на сумму 1 818,7 тыс. руб. с ООО НПП «Инженер» г. Чебоксары на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) и выполнения инженерно-геологических изысканий, инженерно-гидрометеорологических изысканий, инженерно-экологических изысканий и инженерно-геодезических изысканий для размещения объекта. <b>Принято и оплачено по актам за счет средств местного бюджета на 01.01.2021 - 1818,7 тыс. руб. Разработанная документация по планировке территории утверждена Постановлением Главы г. о. Самара от 01.04.2020 № 212 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения: «Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских районах городского округа Самара (1-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)»</b> <b>Мощность объекта: Протяженность – 1,957 км, число и ширина полос - 4 х 3,5 м.</b>										
1.2.1.4	Реконструкция улицы лейтенанта Шмидта от Октябрьского спуска до улицы Ново-Садовой	5 050,0	0,0	5 050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>ПИР</b>				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, тыс.руб.,(%)																																																																																																																											
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа																																																																																																																									
	<div><div><div>Примечание</div><div>Информация по закупкам</div><div>В 2021 году по объекту заключен муниципальный контракт:</div><div>выполнения проектных и изыскательских работ заключен муниципальный контракт от 29.03.2021 № 210082 на сумму- 5 050,0 тыс.руб. с ООО «Фривей инжиниринг».Срок выполнения работ по контракту – декабрь 2021года.</div><div>Пояснения по объемам выполненных работ</div><div>В условиях существующей застройки и отметок пересечений и примыканий ул. Лейтенанта Шмидта к внутриквартальным проездам, с учетом уровня воды реки Волга, по которой осуществляется паромная переправа, границ красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории, приведение уклона улицы к нормативному показателю не представляется возможным.Для дальнейшего выполнения проектных работ по объекту требуется разработка специальных технических условий.Без разработки указанных технических условий по проекту проектная документация не будет выполнена в полном объеме. Стоимость дополнительных работ составляет - 2 050,0 тыс. руб. Завершение проектных работ планируется в 2022 году.</div><div>Принято по актам выполненных работ на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета- 0,0 тыс. руб. Кассовый расход на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета - 0,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022-0,0 тыс.руб.</div><div>Справочно : Заключен МК с ООО ТГК "Топограф" от 26.08.2019 № 19912 на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории. выполнение инженерно-геологических изысканий, инженерно -гидрометеорологических изысканий, инженерно-экологических изысканий и инженерно-геодезических изысканий. Стоимость контракта -1658,7 тыс. руб. Принято по актам выполненных работ и оплачено за счет средств местного бюджета на 01.01.2021 - 1 658,7 тыс. руб.Документация по планировке территории доработана с учетом предложений министерства строительства Самарской области и утверждена постановлением Администрации городского округа от 09.10.2020 № 814.</div><div>Принято по актам выполненных работ за счет средств местного бюджета на 01.01.2021- 1 658,7 тыс. руб.Кассовый расход за счет средств местного бюджета на 01.01.2021 - 1 658,7 тыс. руб.</div><div>Мощность объекта: Протяженность – 1,957 км, число и ширина полос - 4 x 3,5 м</div></div></div> <tr><td>1.2.2</td><td>Муниципальная программа городского округа Самара "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара" на 2018-2022 годы</td><td>691,2</td><td>307,2</td><td>384,0</td><td>384,0</td><td>0,0</td><td>384,0</td><td>384,0</td><td>0,0</td><td>384,0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55,56%</td><td>0,00%</td><td>100,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>1.2.2.5</td><td>Общеобразовательная школа на 1200 мест по адресу: Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, пос.Мехзавод, квартал 1</td><td>691,2</td><td>307,2</td><td>384,0</td><td>384,0</td><td>0,0</td><td>384,0</td><td>384,0</td><td>0,0</td><td>384,0</td></tr> <tr><td></td><td>СМР</td><td></td><td></td><td></td><td>55,56%</td><td>0,00%</td><td>100,00%</td><td>55,56%</td><td></td><td>100,00%</td></tr> <tr><td></td><td colspan="10"><div><div><div>Примечание:Объект включен в национальный проект "Жилье и городская среда" (далее -нацпроект)</div><div>Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов</div><div>В 1 квартале 2021 года в соответствии с Законом Самарской области №12-ГД от 03.03.2021 года по объекту восстановлены средства вышестоящего бюджета, неиспользованные в 2020 году на общую сумму - 307,2 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета - 307,2 тыс. руб. Средства вышестоящего бюджета предусмотрены в рамках дополнительного соглашения, заключенного между министерством строительства Самарской области и Администрацией городского округа Самара на общую сумму 384,0 тыс.руб., в том числе:средства областного бюджета -307,0 тыс.руб. , за счет средств местного бюджета-76,8 тыс.руб.Предельный уровень софинансирования за счет средств областного бюджета 80%, за счет средств местного бюджета-20%.</div><div>Пояснения по объемам выполненных работ</div><div>Средства предусмотрены на оплату выполненных работ по технологическому присоединению в соответствии с муниципальным контрактом от № 363001025892 в сумме -960,0 тыс.руб,заключенным с Публичным акционерным обществом "Ростелеком" - связь.Оплачено(аванс) в 2020году -576,0тыс.руб.Остаток на 01.01.2021-384,0тыс.руб.Технологическое присоединение объекта осуществлено в 2020 году.Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.07.2021 на сумму- 384,0тыс.руб(принято по акту на технологическое присоединение -960,0 тыс.руб.,зачет аванса в сумме 576,0тыс.руб., оплаченного в 2020году,остаток подлежащий оплате -384,0тыс.руб), в том числе: за счет средств областного бюджета -307,2тыс.руб, за счет средств местного бюджета-384,0 тыс.руб. Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022 на сумму-384,0 тыс.руб , в том числе :за счет средств областного бюджета -0,0 тыс.руб, за счет средств местного бюджета-384,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022-0,0 тыс.руб.</div><div>Справочно :По объекту получено положительное заключение по сметной документации от 29.05.2019 № 63-1-7479-19,от 30.09.2020 № 63-1-1-2-049075-2020 в соответствии с которым общая сметная стоимость объекта в текущих ценах на 01.01.2019 составляет 934 958,4 тыс. руб. Принято по объекту по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2021 -671 755,7 тыс.руб., в том числе:за счет средств федерального бюджета - 521 408,3 тыс. руб ,за счет средств областного бюджета – 111 663,4 тыс. руб, а счет средств местного бюджета – 38 684,0 тыс. руб. Кассовый расход по объекту по состоянию на 01.01.2021 -671 755,7 тыс.руб., в том числе:за счет средств федерального бюджета - 521 408,3 тыс. руб ,за счет средств областного бюджета – 111 663,4 тыс. руб, а счет средств местного бюджета – 38 684,0 тыс. руб</div><div>Мощность объекта:1200 мест Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2020 № 63-301000-131-2019</div></div></div><tr><td>1.2.3</td><td>Муниципальная программа городского округа Самара "Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара" на 2020 - 2025 годы</td><td>1 386 146,8</td><td>1 294 787,3</td><td>91 359,5</td><td>1 028 820,8</td><td>964 901,5</td><td>63 919,3</td><td>1 077 358,2</td><td>1 011 033,6</td><td>66 324,6</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>74,22%</td><td>74,52%</td><td>69,96%</td><td>77,72%</td><td>78,08%</td><td>72,60%</td></tr><tr><td>1.2.3.1</td><td>"Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования"</td><td>374 529,7</td><td>351 591,3</td><td>22 938,4</td><td>223 502,5</td><td>211 072,4</td><td>12 430,1</td><td>223 933,4</td><td>211 503,3</td><td>12 430,1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>59,68%</td><td>60,03%</td><td>54,19%</td><td>59,79%</td><td>60,16%</td><td>54,19%</td></tr><tr><td>1.2.3.1.6</td><td>Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе</td><td>139 120,8</td><td>130 529,6</td><td>8 591,2</td><td>84 635,0</td><td>79 553,8</td><td>5 081,2</td><td>84 659,5</td><td>79 578,3</td><td>5 081,2</td></tr><tr><td></td><td>СМР</td><td></td><td></td><td></td><td>60,84%</td><td></td><td>59,14%</td><td>60,85%</td><td></td><td>59,14%</td></tr></td></tr>										1.2.2	Муниципальная программа городского округа Самара "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара" на 2018-2022 годы	691,2	307,2	384,0	384,0	0,0	384,0	384,0	0,0	384,0						55,56%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.2.2.5	Общеобразовательная школа на 1200 мест по адресу: Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, пос.Мехзавод, квартал 1	691,2	307,2	384,0	384,0	0,0	384,0	384,0	0,0	384,0		СМР				55,56%	0,00%	100,00%	55,56%		100,00%		<div><div><div>Примечание:Объект включен в национальный проект "Жилье и городская среда" (далее -нацпроект)</div><div>Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов</div><div>В 1 квартале 2021 года в соответствии с Законом Самарской области №12-ГД от 03.03.2021 года по объекту восстановлены средства вышестоящего бюджета, неиспользованные в 2020 году на общую сумму - 307,2 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета - 307,2 тыс. руб. Средства вышестоящего бюджета предусмотрены в рамках дополнительного соглашения, заключенного между министерством строительства Самарской области и Администрацией городского округа Самара на общую сумму 384,0 тыс.руб., в том числе:средства областного бюджета -307,0 тыс.руб. , за счет средств местного бюджета-76,8 тыс.руб.Предельный уровень софинансирования за счет средств областного бюджета 80%, за счет средств местного бюджета-20%.</div><div>Пояснения по объемам выполненных работ</div><div>Средства предусмотрены на оплату выполненных работ по технологическому присоединению в соответствии с муниципальным контрактом от № 363001025892 в сумме -960,0 тыс.руб,заключенным с Публичным акционерным обществом "Ростелеком" - связь.Оплачено(аванс) в 2020году -576,0тыс.руб.Остаток на 01.01.2021-384,0тыс.руб.Технологическое присоединение объекта осуществлено в 2020 году.Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.07.2021 на сумму- 384,0тыс.руб(принято по акту на технологическое присоединение -960,0 тыс.руб.,зачет аванса в сумме 576,0тыс.руб., оплаченного в 2020году,остаток подлежащий оплате -384,0тыс.руб), в том числе: за счет средств областного бюджета -307,2тыс.руб, за счет средств местного бюджета-384,0 тыс.руб. Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022 на сумму-384,0 тыс.руб , в том числе :за счет средств областного бюджета -0,0 тыс.руб, за счет средств местного бюджета-384,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022-0,0 тыс.руб.</div><div>Справочно :По объекту получено положительное заключение по сметной документации от 29.05.2019 № 63-1-7479-19,от 30.09.2020 № 63-1-1-2-049075-2020 в соответствии с которым общая сметная стоимость объекта в текущих ценах на 01.01.2019 составляет 934 958,4 тыс. руб. Принято по объекту по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2021 -671 755,7 тыс.руб., в том числе:за счет средств федерального бюджета - 521 408,3 тыс. руб ,за счет средств областного бюджета – 111 663,4 тыс. руб, а счет средств местного бюджета – 38 684,0 тыс. руб. Кассовый расход по объекту по состоянию на 01.01.2021 -671 755,7 тыс.руб., в том числе:за счет средств федерального бюджета - 521 408,3 тыс. руб ,за счет средств областного бюджета – 111 663,4 тыс. руб, а счет средств местного бюджета – 38 684,0 тыс. руб</div><div>Мощность объекта:1200 мест Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2020 № 63-301000-131-2019</div></div></div> <tr><td>1.2.3</td><td>Муниципальная программа городского округа Самара "Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара" на 2020 - 2025 годы</td><td>1 386 146,8</td><td>1 294 787,3</td><td>91 359,5</td><td>1 028 820,8</td><td>964 901,5</td><td>63 919,3</td><td>1 077 358,2</td><td>1 011 033,6</td><td>66 324,6</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>74,22%</td><td>74,52%</td><td>69,96%</td><td>77,72%</td><td>78,08%</td><td>72,60%</td></tr> <tr><td>1.2.3.1</td><td>"Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования"</td><td>374 529,7</td><td>351 591,3</td><td>22 938,4</td><td>223 502,5</td><td>211 072,4</td><td>12 430,1</td><td>223 933,4</td><td>211 503,3</td><td>12 430,1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>59,68%</td><td>60,03%</td><td>54,19%</td><td>59,79%</td><td>60,16%</td><td>54,19%</td></tr> <tr><td>1.2.3.1.6</td><td>Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе</td><td>139 120,8</td><td>130 529,6</td><td>8 591,2</td><td>84 635,0</td><td>79 553,8</td><td>5 081,2</td><td>84 659,5</td><td>79 578,3</td><td>5 081,2</td></tr> <tr><td></td><td>СМР</td><td></td><td></td><td></td><td>60,84%</td><td></td><td>59,14%</td><td>60,85%</td><td></td><td>59,14%</td></tr>										1.2.3	Муниципальная программа городского округа Самара "Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара" на 2020 - 2025 годы	1 386 146,8	1 294 787,3	91 359,5	1 028 820,8	964 901,5	63 919,3	1 077 358,2	1 011 033,6	66 324,6						74,22%	74,52%	69,96%	77,72%	78,08%	72,60%	1.2.3.1	"Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования"	374 529,7	351 591,3	22 938,4	223 502,5	211 072,4	12 430,1	223 933,4	211 503,3	12 430,1						59,68%	60,03%	54,19%	59,79%	60,16%	54,19%	1.2.3.1.6	Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе	139 120,8	130 529,6	8 591,2	84 635,0	79 553,8	5 081,2	84 659,5	79 578,3	5 081,2		СМР				60,84%		59,14%	60,85%		59,14%
1.2.2	Муниципальная программа городского округа Самара "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара" на 2018-2022 годы	691,2	307,2	384,0	384,0	0,0	384,0	384,0	0,0	384,0																																																																																																																									
					55,56%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																																																																																																									
1.2.2.5	Общеобразовательная школа на 1200 мест по адресу: Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, пос.Мехзавод, квартал 1	691,2	307,2	384,0	384,0	0,0	384,0	384,0	0,0	384,0																																																																																																																									
	СМР				55,56%	0,00%	100,00%	55,56%		100,00%																																																																																																																									
	<div><div><div>Примечание:Объект включен в национальный проект "Жилье и городская среда" (далее -нацпроект)</div><div>Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов</div><div>В 1 квартале 2021 года в соответствии с Законом Самарской области №12-ГД от 03.03.2021 года по объекту восстановлены средства вышестоящего бюджета, неиспользованные в 2020 году на общую сумму - 307,2 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета - 307,2 тыс. руб. Средства вышестоящего бюджета предусмотрены в рамках дополнительного соглашения, заключенного между министерством строительства Самарской области и Администрацией городского округа Самара на общую сумму 384,0 тыс.руб., в том числе:средства областного бюджета -307,0 тыс.руб. , за счет средств местного бюджета-76,8 тыс.руб.Предельный уровень софинансирования за счет средств областного бюджета 80%, за счет средств местного бюджета-20%.</div><div>Пояснения по объемам выполненных работ</div><div>Средства предусмотрены на оплату выполненных работ по технологическому присоединению в соответствии с муниципальным контрактом от № 363001025892 в сумме -960,0 тыс.руб,заключенным с Публичным акционерным обществом "Ростелеком" - связь.Оплачено(аванс) в 2020году -576,0тыс.руб.Остаток на 01.01.2021-384,0тыс.руб.Технологическое присоединение объекта осуществлено в 2020 году.Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.07.2021 на сумму- 384,0тыс.руб(принято по акту на технологическое присоединение -960,0 тыс.руб.,зачет аванса в сумме 576,0тыс.руб., оплаченного в 2020году,остаток подлежащий оплате -384,0тыс.руб), в том числе: за счет средств областного бюджета -307,2тыс.руб, за счет средств местного бюджета-384,0 тыс.руб. Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022 на сумму-384,0 тыс.руб , в том числе :за счет средств областного бюджета -0,0 тыс.руб, за счет средств местного бюджета-384,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022-0,0 тыс.руб.</div><div>Справочно :По объекту получено положительное заключение по сметной документации от 29.05.2019 № 63-1-7479-19,от 30.09.2020 № 63-1-1-2-049075-2020 в соответствии с которым общая сметная стоимость объекта в текущих ценах на 01.01.2019 составляет 934 958,4 тыс. руб. Принято по объекту по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2021 -671 755,7 тыс.руб., в том числе:за счет средств федерального бюджета - 521 408,3 тыс. руб ,за счет средств областного бюджета – 111 663,4 тыс. руб, а счет средств местного бюджета – 38 684,0 тыс. руб. Кассовый расход по объекту по состоянию на 01.01.2021 -671 755,7 тыс.руб., в том числе:за счет средств федерального бюджета - 521 408,3 тыс. руб ,за счет средств областного бюджета – 111 663,4 тыс. руб, а счет средств местного бюджета – 38 684,0 тыс. руб</div><div>Мощность объекта:1200 мест Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2020 № 63-301000-131-2019</div></div></div> <tr><td>1.2.3</td><td>Муниципальная программа городского округа Самара "Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара" на 2020 - 2025 годы</td><td>1 386 146,8</td><td>1 294 787,3</td><td>91 359,5</td><td>1 028 820,8</td><td>964 901,5</td><td>63 919,3</td><td>1 077 358,2</td><td>1 011 033,6</td><td>66 324,6</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>74,22%</td><td>74,52%</td><td>69,96%</td><td>77,72%</td><td>78,08%</td><td>72,60%</td></tr> <tr><td>1.2.3.1</td><td>"Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования"</td><td>374 529,7</td><td>351 591,3</td><td>22 938,4</td><td>223 502,5</td><td>211 072,4</td><td>12 430,1</td><td>223 933,4</td><td>211 503,3</td><td>12 430,1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>59,68%</td><td>60,03%</td><td>54,19%</td><td>59,79%</td><td>60,16%</td><td>54,19%</td></tr> <tr><td>1.2.3.1.6</td><td>Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе</td><td>139 120,8</td><td>130 529,6</td><td>8 591,2</td><td>84 635,0</td><td>79 553,8</td><td>5 081,2</td><td>84 659,5</td><td>79 578,3</td><td>5 081,2</td></tr> <tr><td></td><td>СМР</td><td></td><td></td><td></td><td>60,84%</td><td></td><td>59,14%</td><td>60,85%</td><td></td><td>59,14%</td></tr>										1.2.3	Муниципальная программа городского округа Самара "Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара" на 2020 - 2025 годы	1 386 146,8	1 294 787,3	91 359,5	1 028 820,8	964 901,5	63 919,3	1 077 358,2	1 011 033,6	66 324,6						74,22%	74,52%	69,96%	77,72%	78,08%	72,60%	1.2.3.1	"Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования"	374 529,7	351 591,3	22 938,4	223 502,5	211 072,4	12 430,1	223 933,4	211 503,3	12 430,1						59,68%	60,03%	54,19%	59,79%	60,16%	54,19%	1.2.3.1.6	Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе	139 120,8	130 529,6	8 591,2	84 635,0	79 553,8	5 081,2	84 659,5	79 578,3	5 081,2		СМР				60,84%		59,14%	60,85%		59,14%																																																							
1.2.3	Муниципальная программа городского округа Самара "Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара" на 2020 - 2025 годы	1 386 146,8	1 294 787,3	91 359,5	1 028 820,8	964 901,5	63 919,3	1 077 358,2	1 011 033,6	66 324,6																																																																																																																									
					74,22%	74,52%	69,96%	77,72%	78,08%	72,60%																																																																																																																									
1.2.3.1	"Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования"	374 529,7	351 591,3	22 938,4	223 502,5	211 072,4	12 430,1	223 933,4	211 503,3	12 430,1																																																																																																																									
					59,68%	60,03%	54,19%	59,79%	60,16%	54,19%																																																																																																																									
1.2.3.1.6	Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе	139 120,8	130 529,6	8 591,2	84 635,0	79 553,8	5 081,2	84 659,5	79 578,3	5 081,2																																																																																																																									
	СМР				60,84%		59,14%	60,85%		59,14%																																																																																																																									

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
	<p><b>Примечание:</b> Объект включен в национальный проект "Демография"</p> <p><b>Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов</b></p> <p>Заключены два Соглашения между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской области о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области (по коду нацпроекта).Уровень финансирования по объекту в рамках соглашения: 95 % - вышестоящий бюджет, 5 % - местный бюджет. Объем финансирования объекта в рамках двух соглашений составляет на 2021 год составляет -137 399, 7 тыс.руб, том числе: средства федерального бюджета -63739,0тыс.руб, средства областного бюджета-69 759,8 тыс. руб.,средства местного бюджета-6870,0 тыс.руб., из них :</p> <p><b>27.01.2020 № 36701000-1-2019-026</b> ( в редакции дополнительного соглашения №36701000-1-2019-026/6 от 29.12.2021).Объем финансирования на 2021год - составляет- <b>78 016,0 тыс. руб.</b>, в том числе:средства федерального бюджета- 63 739,1тыс.руб., областного бюджета – 10 376,1 тыс. руб.,средства местного бюджета –3900,8 тыс. руб.</p> <p>дополнительного соглашения № 15/7 от 29.12.2021) Объем финансирования на 2021год составляет <b>-59 383,7 тыс.руб</b> в том числе:средства областного бюджета –56 414,5 тыс.руб.- местный бюджет – 2 919,2 тыс. руб.</p> <p><b>Информация по закупкам</b></p> <p><b>По объекту проводились работы по 27 муниципальным контрактам:</b></p> <p><b>1) на выполнение строительно-монтажных работ</b> - муниципальный контракт от 28.10.2020 №2016920 с ООО "Группа компаний "АБСОЛЮТ"(Стоимость – 138 645,4 тыс. рублей. (<b>2020 год</b> - Принято и оплачено актов(аванс) по состоянию на 01.01.2021 на сумму-4 149,4 тыс.руб.Остаток по муниципальному контракту на 01.01.2021-134 495,9 тыс.руб), сроки окончания работ – август 2021 года. Заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 30.08.2021 № 6 на продление срока действия контракта до 30.12.2021. Заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 07.12.2021 № 8 на увеличение суммы контракта - 142 221,6 тыс. руб.</p> <p><b>2) на технологическое присоединение</b>(теплоснабжение)- заключено 2 муниципальных контрактов 1) <b>теплообеспечение</b> –от 02.06.2021 № 22-Т( в редакции дополнительного соглашения №2 от 26.11.2021) с ООО "Т Плюс" на сумму 1370,1 тыс.руб,срок окончания работ – декабрь 2022года., 2)услуги связи-№ 363001028158 от 19.07.2021 с ПАО "Ростелеком" на сумму 803,0 тыс. руб,срок окончания работ – декабрь 2021 года <b>3)</b></p> <p><b>авторский надзор</b>- муниципальный контракт №950-АН от 02.12.2020 с Общество с ограниченной ответственностью «Самарагорпроект» 16.09.2021 подписано соглашение о расторжении муниципального контракта на сумму 79,89 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт 30.09.2021 № 952-АН с ООО «Самарагорпроект» на сумму- 197,4 тыс. руб. срок окончания работ – декабрь 2021 года <b>4) на</b></p> <p><b>поставку оборудования</b>-заключены <b>-21 муниципальный контракта</b> на поставку медицинского оборудования , прочего оборудования и игровой мебели на сумму -8 970,5 тыс.руб.</p> <p><b>5)услуги на разработку проектной и сметной документации дренажной системы и по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации</b>-заключено 2 муниципальных контракта :1) № 210725 от 01.07.2021 ОАО «Самарагорпроект» на разработку проектной и сметной документации дренажной системы по объекту «Здание по адресу: ул. Подшипникова, д. 27 в Октябрьском районе» на сумму – 598,4 тыс. рублей (работы выполнены в полном объеме – 593,35 тыс. руб.) 2) № ПД_19578-21 от 15.10.2021 оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации на сумму -294,50 тыс. руб. (работы выполнены в полном объеме – 294,50 тыс. руб.).</p> <p><b>работ</b></p> <p><b>Принято по актам выполненных по состоянию на 01.01.2022</b> на сумму- <b>84 635,0тыс.руб</b>(СМР, авторский надзор, техприсоединение(аванс), поставка оборудования,на разработку проектной и сметной документации и повторной государственной экспертизы) , в том числе:за счет средств вышестоящего бюджета-79 553,8тыс.руб.(средства федерального бюджета - 58 885,4 тыс. руб.,средства областного бюджета – 20 668,4 тыс. руб.); за счет средств местного бюджета -5 081,2 тыс.руб. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022- 84 659,5 тыс.руб</b>(СМР, авторский надзор, техприсоединение(аванс)) , в том числе:за счет средств вышестоящего бюджета-79 578,3тыс.руб.(средства федерального бюджета - 58 885,4 тыс. руб.,средства областного бюджета – 20 669,2 тыс. руб.); за счет средств местного бюджета -5 081,2 тыс.руб.</p> <p><b>Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022</b>-24,5 тыс.руб(авторский надзор -за счет средств (ОБ))</p> <p><b>Физическая готовность объекта – 98%</b></p> <p><b>Мощность объекта. Количество мест – 112 мест в т. ч. ясельных -21 и 10 мест для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутистического характера.</b></p>									
1.2.3.1.7	<p>Детский сад в границах улиц Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г. Самара</p> <p><b>СМР</b></p> <p><b>Примечание:</b> Объект включен в национальный проект "Демография"</p> <p><b>Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов</b></p> <p>С целью недопущения срыва реализации национального проекта «Демография» в части достижения в 2021 году показателя по вводу ясельных мест производится замещение объекта «Строительство детского сада по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Шверника» на объект «Детский сад в границах улиц Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г. Самара» в соответствии с обращением Администрации городского округа Самара ,после завершения министерством образования и науки Самарской области мероприятий, проводимых с Министерством просвещения Российской Федерации по замещению объектов субсидия вышестоящего бюджета 2021 года, в том числе восстановленные средства 2020 года, средства в полном объеме перечислены с объекта «Строительство детского сада по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица Шверника» на объект «Детский сад в границах улиц Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г. Самара»</p> <p>Заключены два Соглашения между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской области о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области (по коду нацпроекта).Уровень финансирования по объекту в рамках соглашения: 95 % - вышестоящий бюджет, 5 % - местный бюджет. Объем финансирования объекта в рамках двух соглашений составляет- <b>155744 тыс.руб</b>, том числе средства федерального бюджета -99 570,0 тыс.руб, средства областного бюджета-48 386,8 тыс.руб.,местного бюджета-7787,2 тыс.руб.,из них : 1) по соглашению от 27.05.2021 № 36701000-1-2019-037 общий объем финансирования за счет средств вышестоящего бюджетасоставляет - 121 872,7 тыс.руб. в том числе: за счет средств федерального бюджета-99 570,0 тыс.руб, за счет средств областного бюджета-16 209,1тыс.руб., за счет средств местного бюджета-6093,6 тыс. руб.2) по соглашению от 09.06.2021 №226, общий объем финансирования -33871,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета-32177,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета- 1693,6 тыс. руб.</p> <p><b>Информация по закупкам</b></p> <p>За 2021 год по объекту были заключены <b>24</b> муниципальных контрактов, в том числе:</p> <p><b>1) на выполнение строительно-монтажных работ</b> - заключен муниципальный контракт с ООО «ТЕТ А ТЕТ «М» от 10.03.2021 №211410 на сумму- 128 827,1тыс.руб.( в редакции дополнительного соглашения от 28.12.2021 № 3) Срок выполнения работ – декабрь 2021 года.</p> <p><b>2) на авторский надзор</b> - заключен муниципальный контракт с ООО «Куйбышевский Промстройпроект» от 29.03.2021№ 410-АН на сумму-246,7 тыс.руб. Срок выполнения работ-декабрь 2021.</p> <p><b>3) на технологическое присоединение</b> (заключено- 4 муниципальных контракта): 1) <b>водоотведение</b> -№ 16/20-ИС от 14.04.2021 с МП "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" на сумму 5338,2тыс.руб, Срок выполнения работ-август 2022 , 2)<b>электрические сети</b> - № 41/13 от 04.05.2021 с ООО "САМЭСК"на сумму- 1931,1 тыс.руб.Срок выполнения работ-февраль 2023, 3) <b>услуги связи</b> -№ 363001028156 от 24.05.2021 с ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" на сумму 925,5 тыс.руб.Срок выполнения работ-декабрь 2021;4) <b>теплоснабжение</b> №33-Т от 15.07.2021 с ПАО "Т ПЛЮС" на сумму-5744,9 тыс.руб. Срок выполнения работ-январь 2023</p> <p><b>корректировку проектной документации</b> в части теплоснабжения от 15.07.2021 № 210939 на сумму 405,4 тыс. руб.</p> <p>заключены -17 муниципальных контракта на поставку медицинского оборудования , прочего оборудования и игровой мебели на сумму -8445,1 тыс.руб.</p> <p><b>Принято по актам выполненных по состоянию на 01.01.2022</b> на сумму- <b>139 273,8 тыс.руб</b>(СМР, авторский надзор, техприсоединение(аванс), поставка оборудования, корректировка проектной и сметной документации) , в том числе:за счет средств вышестоящего бюджета-131 925,0тыс.руб.(средства федерального бюджета - 97 173,5 тыс. руб.,средства областного бюджета – 34 751,5 тыс. руб.); за счет средств местного бюджета -7 348,8 тыс.руб. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022- 138 867,5 тыс.руб</b>.(СМР, авторский</p>	162 304,0	147 956,8	14 347,2	138 867,5	131 518,6	7 348,9	139 273,9	131 925,0	7 348,9
					85,56%		51,22%	85,81%		3,00%

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
	надзор, техприсоединение(аванс) поставка оборудования, корректировка проектной и сметной документации), в том числе: за счет средств вышестоящего бюджета-131 518,6 тыс.руб (средства федерального бюджета - 97 173,5 тыс. руб.,средства областного бюджета – 34 345,2 тыс. руб.); за счет средств местного бюджета -7 348,8 тыс.руб Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022-406,3 тыс.руб.(за поставку оборудования -за счет средств (ОБ)) <b>Мощность объекта: 132 места в т. ч. ясельных -60.</b>									
1.2.3.1.8	Проектирование, реконструкция и строительство объектов дошкольного образования	73 104,9	73 104,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Не распределенный остаток субсидии, сформированный за счет средств областного бюджета</i>				0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
	<b>Примечание:</b> Средства в объеме -73 104,9 тыс.руб.предусмотрены в рамках государственной программы, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" до 2025 года, как не распределенный остаток субсидии, сформированный за счет средств областного бюджета по мероприятию "Проектирование, реконструкция и строительство объектов дошкольного образования".Соглашения с министерством строительства Самарской области не в 2021 году не заключались.									
1.2.3.2	Строительство объектов общего образования	978 280,4	922 268,4	56 012,0	794 098,3	753 829,1	40 269,2	842 204,8	799 530,3	42 674,5
					81,17%	81,74%	71,89%	86,09%	86,69%	76,19%
	Строительство пристроя к зданию МОУ "Самарский медико-технический лицей" по ул.Полевой, 74	7 288,7	0,0	7 288,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	СМР				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
	<p><b>Примечание:</b>  Заключен договор об осуществлении целевого пожертвования денежных средств от 15.08.2019 № 19R1810 Администрацией городского округа Самара и ООО «РИТЭК». Сумма пожертвования по договору составляет - 44 650,00 тыс. руб. <b>Принято и оплачено по актам выполненных работ на 01.01.2021</b> на сумму -37631,3 тыс.руб.<b>Остаток средств по договору на 01.01.2021 -7 288,7 тыс.руб.</b>  <b>Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ</b>  В 2021году муниципальные контракты Департаментом не заключены. <b>Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2022</b> на сумму- 0,0 тыс.руб. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> на сумму - 0,0 тыс.руб.<b>Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2021</b> на сумму -0,0 тыс.руб.  Справочно:<b>На объекте за период 2019-2020 годы выполнены следующие работы:</b>  11 муниципальных контрактов, принято и оплачено по актам выполненных работ в 2019 году за счет средств местного бюджета - 30801,2 тыс.руб , в том числе:  <b>1) выполнение строительно-монтажных работ:</b> муниципальный контракт от 08.08.2019 № 199919 с ООО "Самарская строительная компания "Монолит" на сумму 39 552,19 тыс. руб.Принято и оплачено по актам выполненных работ на 01.01.2020 - 29 205,1 тыс. руб,  <b>2)поставка оборудования</b> :заключено 9 муниципальных контрактов на поставку оборудования на сумму -1558,0тыс.руб.Принято и оплачено по актам на 01.01.2020 -1 558,1 тыс.руб ,  <b>авторский надзор:</b> заключен муниципальный контракт №191043 от 20.09.2019 на сумму 65,9 тыс.руб. с ООО "Архстройпроект".Принято по актам выполненных работ на 01.01.2020 –48,7 тыс. руб.Кассовый расход на 01.01.2020-38,1 тыс.руб.  <b>2020год-Принято на 01.01.2021 за счет средств местного бюджета на сумму- 6549,6 тыс.руб. Кассовый расход на 01.01.2021 за счет средств местного бюджета - 6560,2 тыс.руб( их них: кредиторская задолженность за 2019 год-10,6 тыс.руб) ,</b>  в том числе :  <b>1)выполнение строительно-монтажных работ(</b> муниципальный контракт от 08.08.2019 № 199919 с ООО "Самарская строительная компания "Монолит") <b>Принято на 01.01.2021 за счет</b> средств местного бюджета на сумму -6549,6 тыс.руб. <b>Кассовый расход на 01.01.2021</b> за счет средств местного бюджета на 01.01.2021- 6549,6 тыс.руб. , в том числе :  1)<b>выполнение строительно-монтажных работ(</b> муниципальный контракт от 08.08.2019 № 199919 с ООО "Самарская строительная компания "Монолит")-6549,6 тыс.руб,  2) <b>авторский надзор(</b>муниципальный контракт №191043 от 20.09.2019)-кредиторская задолженность за 2019 год)-10,6 тыс.руб.  <b>Мощность объекта: количество мест – 572</b></p>									
1.2.3.2.9										
1.2.3.2.10	<p>Строительство общеобразовательной школы по Пятой просеке в Октябрьском внутригородском районе г.о. Самара (2 очередь)</p> <p><b>СМР</b>  <b>Примечание:</b> Объект включен в национальный проект "Образование".  <b>Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов</b>  Средства вышестоящего бюджета по объекту на 2021 год предусмотрены в рамках 2-х Соглашений, заключенных между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской области о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области.Предельный уровень за счет средств местного бюджета софинансирования за счет средств вышестоящего бюджета-95%, за счет средств местного бюджета-5%., в том числе:  <b>1) соглашение от 28.05.2020 № 258.</b> Объем финансирования объекта по соглашению в редакции допсоглашения №258/10 от 29.12.2021 составляет <b>всего -626 542,3 тыс. рублей,</b> в том числе: <b>за счет средств областного бюджета-595 215,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета- 31 327,1 тыс. руб.</b> В Решении Думы городского округа Самара от 22.12.2020 № 39 (в редакции от 28.12.2021 года № 159) предусмотрены средства в объеме- <b>919 539,9 тыс.руб,</b> в том числе <b>за счет средств федерального бюджета- 260 530,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета-637 738,0 тыс. рублей., за счет средств местного бюджета- 47 271,5тыс. руб</b> и не нашла отражения сумма в части увеличения объемов финансирования вышестоящего бюджета в связи с поздним (29.12.2021) поступлением уведомления № 712-3-098 от 28.12.2021 по расчетам между бюджетами из министерства управления финансами Самарской области (далее - министерство финансов) подтверждением суммы межбюджетного трансферта средств вышестоящего бюджета, предусмотренных городскому округу Самара Постановлением Правительства Самарской области № МС/5407-вн от 27.12.2021года .Увеличение объемов финансирования средств областного бюджета в сумме -<b>25 889,2 тыс.руб.,</b> но отражены в "<b>Сводной бюджетной росписи и расходов бюджета на 2021 год</b>" , в соответствии с которой по объекту в рамках соглашения предусмотрены средства в объеме -626 542,3 тыс. рублей, в том числе: <b>за счет средств областного бюджета-595 215,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета- 31 327,1 тыс. руб.</b>  <b>2) соглашений от 08.12.2020 № 36701000-1-2019-033</b> -объем финансирования объекта в редакции допсоглашения от 29.12.2021 № 36701000-1-2019-033/4 составляет всего:318 886,6 тыс. рублей, в том числе: <b>за счет средств федерального бюджета- 260 530,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета- 42 411,9 тыс. рублей., за счет средств местного бюджета- 15 944,3тыс. руб.</b>  Всего согласно полученного уведомления от 28.12.2021 в связи с увеличением объемов в части средств областного бюджета в сумме -25889,2 тыс.руб, общий объем финансирования по объекту в 2021 году в рамках 2-х соглашений, включенный в "Сводную бюджетную роспись и расходов бюджета на 2021 год", составил -<b>945 429,1тыс.руб.</b>в том числе: <b>за счет средств федерального бюджета- 260 530,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета-637 627,2 тыс. рублей., за счет средств местного бюджета- 47 271,5тыс. руб,</b> из них  <b>Информация по закупкам</b>  В 2021 году работы выполнялись  <b>1) по единому муниципальному контракту, заключенному в 2020 году,</b> 13.04.2021 вновь получено положительное заключение на корректировку объемов работ по объекту № 63-1-1-2-018172-2021. Согласно положительному заключению полная стоимость объекта составила 1 164 531,52 тыс. руб.  <b>на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта</b> заключен единый муниципальный контракт с ООО «Стройнефть» от 07.10.2020 № 2015047 на сумму 840 141,5 тыс. рублей, в том числе стоимость ПИР – 26 228,88 тыс. рублей. Срок завершения работ -декабрь 2021 года. Получены -13.04.2021 положительное заключение на корректировку объемов работ по объекту № 63-1-1-2-018172-2021. Согласно положительному заключению полная стоимость объекта составила 1 164 531,52 тыс. руб., положительные заключения ГАУ СО «ЭПС» в части замены фасада здания от 25.11.2021 № 63-1-1-2-070399-2021 на сумму 1 199 486,54 тыс. руб. и от 25.11.2021 № 63-1-1-2-070273-2021 на сумму 954 552,63 тыс. руб. с определением достоверности сметной стоимости в части удорожания строительных материалов в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1315 от 09.08.2021.Заключено дополнительное соглашение №7 от 28.12.2021 в соответствии с которым, стоимость контракта составляет-1 006 723,1 тыс.руб.  2) <b>на технологическое присоединение</b> -заключены 2 муниципальных контракта, из них: 1)<b>электрические сети</b> -с ООО "САМЭСК" от 05.05.2021 № 279/18 на сумму -10 334,97тыс.руб.Срок выполнения работ - октябрь 2022 ;2)<b>услуги связи</b>-с ПАО "Ростелеком" на сумму-901,3 тыс.руб.Срок завершения работ -декабрь 2021 года тыс.руб.</p>	919 539,9	872 268,4	47 271,5	783 240,6	744 078,5	39 162,1	831 347,1	789 779,7	41 567,4
					85,18%	0,00%	82,85%	90,41%	0,00%	87,93%



№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
	38 559,1 тыс.руб.Разрешение на ввод в эксплуатацию от 30.12.2020 № 63-301000-68-2020. По состоянию на 01.01.2021 физическая готовность объекта – 100 %. Мощность объекта- 600 мест Объект введен в эксплуатацию									
1.2.3.2.12	Общеобразовательная школа. 14 квартал. Жилой район "Волгарь"	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
	ППР				100,00%		100,00%	100,00%		100,00%
	<b>Примечание:</b> <b>Информация по закупкам</b> Земельный участок передан ООО Шард в муниципальную собственность. Земельные участки S-28 810 кв. м. и S-294 кв. м. оформлены в муниципальную собственность. В 2020 году по объекту заключены <b>3 муниципальных контракта</b> на общую сумму 108,3 тыс.руб за счет средств местного бюджета, в том числе : 1)на предоставление услуги по проведению технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, а также услуги по подтверждению расчета начальной (максимальной) цены договора стоимости проектно-изыскательских работ по объекту на предоставление услуги по проведению технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, а также услуги по подтверждению расчета начальной (максимальной) цены договора стоимости проектно-изыскательских работ по объекту заключено <b>2 муниципальных контракта</b> на общую сумму 58,3 тыс.руб. с ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве", <b>2) на оказание услуг по разработке публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта-</b> муниципальный контракт с ООО "Базис" в сумме 50,0 тыс.руб. <b>Пояснения по объемам выполненных работ</b> <b>Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2022</b> на сумму- 50,0 тыс.руб за счет средств местного бюджета. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> за счет средств местного бюджета -50,0 тыс.руб., в том числе: <b>1)на оказание услуг по разработке публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта - Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2022</b> на сумму- 50,0 тыс.руб за счет средств местного бюджета. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> за счет средств местного бюджета -50,0 тыс.руб., <b>Мощность объекта: количество мест - 1100 мест</b>									
1.2.3.2.13	Строительство школы в границах пр. Масленникова, ул. Ново-Садовой, Н.Панова, Складенко в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара	544,0	0,0	544,0	544,0	0,0	544,0	544,0	0,0	544,0
	ППР				100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	<b>Примечание:</b> <b>Информация по закупкам</b> заключен <b>1 муниципальный контракт на проведение технического обследования</b> от 24.03.2021 №210308 с подрядной организацией ООО "Графика-Инжиниринг" в сумме- 520,0 тыс.руб. Срок выполнения работ-31.12.2021 <b>Пояснения по объемам выполненных работ</b> <b>Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022</b> на сумму-544,0 тыс.руб за счет средств местного бюджета. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022-</b> за счет средств местного бюджета - 544,0 тыс.руб., в том числе: <b>1)на оказание услуг по подтверждению расчета начальной (максимальной) цены контракта стоимости проектно-изыскательских работ</b> по муниципальному контракту №КУ_СМ_ПНР 17197-20 от 20.07.2020, заключенному с ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" - <b>Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2022</b> на сумму- 24,0 тыс.руб за счет средств местного бюджета. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> - за счет средств местного бюджета - 24,0 тыс.руб. , <b>2)на проведение технического обследования - Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022</b> на сумму- 520,0 тыс.руб за счет средств местного бюджета. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> - за счет средств местного бюджета - 520,0 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022-0,0тыс.руб. <b>Мощность объекта: ориентировочно 550 мест (уточнится после проектирования)</b>									
1.2.3.3	Реконструкция объектов дополнительного образования детей	33 336,7	20 927,6	12 409,1	11 220,0	0,0	11 220,0	11 220,0	0,0	11 220,0
					33,66%	0,00%	90,42%	33,66%	0,00%	90,42%
	Реконструкция здания по адресу: г.Самара, Октябрьский р-н, ул.Советский Армии, д.251, корп.8 (ДОУ "Волжанка")	22 029,1	20 927,6	1 101,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	СМР				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
1.2.3.3.14	<p><b>Примечание:</b> <b>Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов</b> Средства вышестоящего бюджета по объекту предусмотрены в рамках Соглашения , заключенного между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской области о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области от 02.10.2020 № 292( в редакции дополнительного соглашения №292/1 от 26.04.2021). <b>Уровень софинансирования</b> по объекту в рамках соглашения: <b>95 %</b> - вышестоящий бюджет, <b>5 %</b> - местный бюджет <b>Объем финансирован</b> ия объекта по соглашению составляет-22 029,1 тыс. руб., <b>(“без кода ацпроекта”)</b> в том числе: средства областного бюджета – 20 927,6 тыс. руб., средства местного бюджета –1 101,5 тыс. руб. По объекту имеется положительное заключение экспертизы по проектной документации от 12.07.2019 № 63-1-1-3-017937-2019.В соответствии с положительным заключением ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» от 28.08.2019 №63-1-7882-19 стоимость объекта в ценах на 01.03.2019 составляет – 24 108,89 тыс.руб. в т. ч. СМР – 17 177,39 тыс. руб., оборудование - 2616,53 тыс. руб., прочие затраты-4 314,97 тыс. руб <b>Информация по закупкам</b> В 2021 году были продолжены работы по <b>2-м муниципальным контрактам</b>, заключенных в 2020 году, в том числе : 1) <b>на технологическое присоединение</b> -муниципальный контракт (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения с ООО "Самарские коммунальные системы"№Д-05-0170-К от 21.10.2020 на сумму 1474,2 тыс.руб. Срок выполнения работ-декабрь 2021.Справочно: <b>2020 год: оплачен аванс по состоянию на 01.01.2021 за счет средств местного бюджета</b> на сумму- 1253,0 тыс.руб. В 2021 году заключен муниципальный контракт с ООО "Самарские коммунальные системы" от 18.05.2021 №Д-05-0170-К на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на сумму 2) <b>на выполнение строительно-монтажных работ</b> -с ООО «Строй Альянс» №2022690 от 28.12.2020 на сумму- 14016,7 тыс.руб.Срок выполнения работ-декабрь 2021. <b>2020год: Принято и оплачено по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2021</b> на сумму- 0,0 тыс.руб. В связи с тем, что Подрядчик не выполнил строительно-монтажные работы на объекте в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, муниципальный контракт расторгнут 16.07.2021 в одностороннем порядке.Департаментом проведена работа по переносу средств вышестоящего бюджета, предусмотренных на финансирование объекта в 2021 году на 2022 год для повторного ососуществления закупки на выполнение строительно-монтажных работ. <b>Пояснения по объемам выполненных работ</b> <b>В 2021 году по 2-м муниципальным контрактам: Принято по актам выполненных работ по сотоянию на 01.01.2022</b> на сумму- 0,0 тыс.руб. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022-</b> 0,0 тыс.руб., в том числе: 1) <b>на технологическое присоединение-Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2022</b> на сумму- 0,0 тыс.руб. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022 на сумму - 0,0 тыс.руб.</b> 2) <b>на выполнение строительно-монтажных работ-Принято по актам выполненных работ по сотоянию на 01.01.2022</b> на сумму- 0,0 тыс.руб. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022 на сумму - 0,0 тыс.руб.</b>Подрядчиком обязательства в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работпо контракту не исполнены.Департаментом ведется работа по расторжению муниципального контракта. Справочно: В 2020году было заключено соглашение с министерством строительства Самарской области от 02.10.2020 № 292 о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области в 2020 году на сумму- 20927,7 тыс.руб.Средства областного бюджета в 2020году не использованы, восстановлены министерством строительства Самарской области - в 2021 году на те же цели. <b>Мощность объекта: количество мест – 180 койко-мест.</b></p>									
1.2.3.3.15	Реконструкция детского оздоровительного лагеря "Волжский Артек" по адресу: г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, просека 10-я	11 307,6	0,0	11 307,6	11 220,0	0,0	11 220,0	11 220,0	0,0	11 220,0
	СМР				99,23%	0,00%	99,23%	99,23%	0,00%	99,23%
	<p><b>Примечание:</b> <b>Информация по закупкам</b> Средства вышестоящего бюджета по объекту на 2021 год не предусмотрены. В 2021 году Департаментом заключены <b>2</b> муниципальных контракта: <b>выполнение строительно-монтажных работ- № 21513</b> от 11.05.2021 в сумме- 11 288, 9 тыс.руб с ООО «ИТБ» Срок выполнения работ -декабрь 2021, 2) <b>на авторский надзор -№513-АН</b> от 04.08.2021 с ООО"СДИ" на сумму 18,6 тыс.руб.Срок выполнения работ- 31.12.2021 <b>Пояснения по объемам выполненных рабо т</b> 1)СМР В соответствии с графиком выполнения работ был установлен технологический перерыв с 01.06.2021 - 01.09.2021, работы на объекте завершены .<b>Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022</b> за счет средств местного бюджета на сумму- 11 201,5 тыс.руб. <b>Кассовый расход на 01.01.2022</b> за счет средств местного бюджета -11 201,5 тыс.руб. 2)авторский надзор - <b>Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета на сумму-18,5 тыс.руб. Кассовый расход на 01.01.2022 за счет средств местного бюджета -18,5 тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2022-0,0тыс.руб</b> Справочно: 07.10.2021 получено положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по проектной документации и результатам инженерных изысканий № 63-1-1-3-058100-2021. Сметная стоимость строительства объекта в соответствии с положительным заключением - 582 767,17 тыс. руб. <b>Мощность объекта: трансформаторная подстанция мощностью 800квт</b></p>									
1.2.4	Муниципальная программа городского округа Самара "Развитие культуры городского округа Самара" на 2021-2025 годы	21 703,0	0,0	21 703,0	7 396,9	0,0	7 396,9	7 396,9	0,0	7 396,9
					34,08%	0,00%	34,08%	34,08%	0,00%	34,08%
	Реконструкция объекта недвижимого имущества-нежилого здания, расположенного по адресу: г.Самара, Железнодорожный район, ул.Чернореченская, д.15	6 300,0	0,0	6 300,0	6 300,0	0,0	6 300,0	6 300,0	0,0	6 300,0
	ППР				100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
1.2.4.16.1	<b>Примечание: Справочно:</b> <b>Информация по закупкам</b> В 2021 году муниципальные контракты не заключались, были продолжены работы по заключенному муниципальному контракту от 23.07.2019 № 19590 с подрядной организацией Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Л. М. Ходоса» на выполнение проектных работ. Цена контракта – 6 300,0 тыс. руб. Срок проведения работ 5 месяцев с момента заключения контракта. <b>Пояснения по объемам выполненных работ</b> <b>Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022</b> за счет средств местного бюджета на сумму- 6 300,0 тыс.руб. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> за счет средств местного бюджета в сумме -6 300,0 тыс.руб. <b>Кредиторская задолженность на 01.01.2022</b> -0,0тыс.руб. Справочно: Департаментом получено отрицательное заключение ГАУ СО ГЭПС от 09.11.2020 № 63-1-2-3-056648-2020. ООО «Архитектурная мастерская Л.М.Ходоса» подало заявление на повторное прохождение государственной экспертизы. 26.12.2020 заключен договор на повторное прохождение госэкспертизы. 13.08.2020 заключен муниципальный контракт №ПД+РИИ_17109-20 на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации с ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» в сумме 990,0 тыс. рублей. Замечания отработаны, проектно-сметная документация загружена в ГЭПС.07.10.2021 получено положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по проектной документации и результатам инженерных изысканий № 63-1-1-3-058100-2021. Сметная стоимость строительства объекта в соответствии с положительным заключением - 582 767,17 тыс. руб. <b>Мощность объекта – общая площадь здания-1377 кв.м., площадь застройки-848 кв.м.</b>									
1.2.4.16.2	Реконструкция здания МБУК г.о.Самара "Театр для детей и молодежи "Мастерская", расположенного по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 15	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0
					100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	<b>Примечание: Справочно:</b> <b>Информация по закупкам</b> В 2021 году муниципальные контракты не заключались <div>В связи с необходимостью участия в отборе на предоставление из федерального бюджета бюджету Администрации городского округа Самара в 2022-2024 гг. субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на модернизацию театров в рамках региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» необходимы средства для корректировки проектно-сметной документации - Реконструкция объекта недвижимого имущества - нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Чернореченская, д. 15 в следующей редакции: «Реконструкция здания МБУК г. о. Самара "Театр для детей и молодежи "Мастерская", расположенного по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, 15».</div> <div>В соответствии с Распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара от 12.07.2021 № 2062 «Об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Самарский молодежный драматический театр «Мастерская», муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара «Самарский молодежный драматический театр «Мастерская» переименован в муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара «Театр для детей и молодежи «Мастерская».</div> <b>Пояснения по объемам выполненных работ</b> <b>Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022</b> за счет средств местного бюджета на сумму- 300,0 тыс.руб. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> за счет средств местного бюджета в сумме -300,0 тыс.руб. 29.12.2021 получено положительное заключение экспертизы № 63-1-1-3-085111-2021 на корректировку наименования объекта в редакции Реконструкция здания МБУК г.о. Самара «Театр для детей и молодежи «Мастерская», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 15».Дальнейшее финансирование объекта планируется за счет привлечения средств средствеобластного и федерального бюджетов. <b>Кредиторская задолженность на 01.10.2021</b> -0,0тыс.руб. <b>Мощность объекта – общая площадь здания-1377 кв.м., площадь застройки-848 кв.м.</b>									
1.2.4.17	Реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Александра Невского, д. 95, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Самара "Дом культуры посёлка Зубчаниновка"	8 550,0	0,0	8 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ППР				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Примечание ;</b> <b>Информация по закупкам</b> В 2021 году Департаменом заключен 1 муниципальный контракт: 1)на выполнения проектных и изыскательских работ по объекту-02.03.2021 заключен муниципальный контракт №211719 с ООО «СДИ», стоимость работ – 8 550,0 тыс.руб. Срок выполнения работ -декабрь 2021 года. <b>Пояснения по объемам выполненных работ</b> В 2021 году разработанная документация направлена Подрядчиком в ГЭПС для прохождения государственной экспертизы на проектные и изыскательские работы.15.12.2021 между ООО «СДИ» и ГЭПС заключен договор на оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости по объекту № ПД+РИИ_20254-21.Завершение работ по проектированию планируется завершить в 2022 году. <b>Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022</b> за счет средств местного бюджета на сумму- 0,0 тыс.руб. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> за счет средств местного бюджета на сумму - 0,0 тыс.руб. <b>Кредиторская задолженность на 01.01.2022</b> -0,0тыс.руб. <b>Мощность объекта: общая площадь здания 964,5 кв. м.</b>									
	Реконструкция нежилого здания, расположенного по ул. Ново-Вокзальная, д. 28, литера "А" в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара	6 553,0	0,0	6 553,0	796,9	0,0	796,9	796,9	0,0	796,9
	ППР				12,16%	0,00%	12,16%	12,16%	0,00%	12,16%

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
1.2.4.18	<b>Примечание</b>									
	<b>Информация по закупкам</b>									
	В 2021 году заключено соглашение б/н от 21.05.2021 с АО "САМАРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" в сумме 1,0 тыс.руб. о <b>переоформлении (восстановлении) документов о технологическом присоединении объекта</b> "Реконструкция нежилого здания, расположенного по ул Ново-Вокзальной, д. 28, литера "А" и 2 муниципальных контракта:1) на <b>оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации №ПД+РИИ_19534-21</b> от 20.10.2021 с ГАУ СО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" на сумму -765,2 тыс.руб.,2)на <b>изготовление схемы границ земельного участка №211164</b> от 23.11.2021 с МП"Архитектурно-планировочное бюро"на сумму-30,6 тыс.руб.. <b>Справочно::</b> в 2020 году заключен муниципальный контракт от 31.07.2020 № 20758 на выполнение проектных и изыскательских работ с подрядной организацией ОАО «Самарагорпроект» на сумму - 5 756,2 тыс. рублей. Срок выполнения проектных работ- 5 месяцев.									
	<b>Пояснения по объемам выполненных работ</b>									
	<b>выполненных работ по состоянию на 01.01.2022</b> за счет средств местного бюджета на сумму- 796,8 тыс.руб <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> - 796,8 тыс.руб., в том числе :									
	<b>1) переоформлении (восстановлении) документов о технологическом присоединении.Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022</b> за счет средств местного бюджета на сумму- 1,0 тыс.руб <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> за счет средств местного бюджета на сумму - 1,0 тыс.руб.									
	<b>2)ПНР</b> (на выполнения проектных и изыскательских работ) В соответствии с плановым заданием Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара от 14.10.2019 необходимо выполнить реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Юность», для размещения в нем детской школы искусств. В связи со сменой зонирования (Решение Думы городского округа Самара от 29.12.2020 №45 «О внесении изменений в Постановление Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 «Об утверждении Правил застройки и землепользования в городе Самаре», на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0725001:504 площадью 9938,0 кв.м, Самарская область,г. Самара, Промышленный район, ул. Ново – Вокзальная, д.28, для реконструкции здания, установлена зона Ц-5н, выполнение проектных работ завершено в 2021 году.Департаментом направлена проектно-сметная документация в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» для проведения проверки разработанной документации. <b>Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022</b> за счет средств местного бюджета на сумму- 0,0 тыс.руб. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> за счет средств местного бюджета на сумму - 0,0 тыс.руб. <b>3) на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации -Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022</b> за счет средств местного бюджета на сумму- 765,2 тыс.руб. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> за счет средств местного бюджета на сумму - 765,2 тыс.руб. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> за счет средств местного бюджета на сумму - 30,6 тыс.руб.									
	<b>4)на изготовление схемы границ земельного участка - Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022</b> за счет средств местного бюджета на сумму-30,6 тыс.руб. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> за счет средств местного бюджета на сумму - 30,6 тыс.руб.									
	<b>Кредиторская задолженность на 01.01.2022</b> -0,0тыс.руб.									
	<b>Мощность объекта:</b> общая площадь здания 1921,5 кв. м., площадь застройки - 1489,80 кв. м.									
1.2.5	Муниципальная программа городского округа Самара "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара" на 2021 - 2025 годы	51 161,2	0,0	51 161,2	35 665,1	0,0	35 665,1	35 665,1	0,0	35 665,1
1.2.5.19	Строительство плавательного бассейна на территории Куйбышевского района г. Самара	39 439,2	0,0	39 439,2	69,71%	0,00%	69,71%	69,71%	0,00%	69,71%
	СМР				90,06%	0,00%	90,06%	90,06%	0,00%	90,06%
	<b>Примечание:</b>									
	<b>Информация по закупкам</b>									
	В 2021 году Департаментом заключены 2 муниципальных контракта: <b>строительно-монтажных работ</b> с ООО «Белстрой» № 21306 от 12.04.2021 года на сумму - 198 437,7тыс.руб. в том числе: <b>2021 год</b> -39 314,3тыс.руб( в том числе за счет средств инвестора-39314,3 тыс.руб.), <b>2022 год</b> – 159 123,4тыс. руб.Срок выполнения СМР – 14 месяцев.Срок выполнения работ-август 2022 года. Департаментом направлены обращения в министерство промышленности и торговли Самарской области от 23.12.2020№ Д05-01/3882, а также в министерство строительства Самарской области от 26.01.2021 №38-Д05-14-03/548 о возможности выделения средств областного бюджета на финансирование объекта. 2) на <b>оказание услуг по ведению авторского надзора</b> заключен муниципальный контракт № 306-АН от 28.06.2021 в сумме - 392,9 тыс.руб.( в том числе <b>2021-77,8 тыс.руб.,2022-315,1 тыс.руб.)</b> с ОАО «Самарагорпроект» Срок выполнения работ-сентябрь 2022. 3) <b>технологическое присоединение</b> :За счет средств инвестора <b>в 2020 году был заключен 1</b> муниципальный контракт с АО "Самарская сетевая компания в сумме-85,7 тыс.руб. на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта.Оплачен аванс в 2020 году в сумме- 38,6 тыс.руб. <b>Пояснения по объемам выполненных работ</b> <b>Принято актов выполненных работ(аванс) по состоянию на 01.01.2022</b> в сумме-35 520,3 тыс.руб за счет средств местного бюджета ( в том числе: за счет средств инвестора-35 520,3тыс.руб). <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> в сумме - 35 520,3 тыс.руб за счет средств местного бюджета ( в том числе: за счет средств инвестора-35 520,3тыс.руб)., в том числе: <b>1)СМР: Принято актов выполненных работ(аванс) по состоянию на 01.01.2022</b> в сумме-35 520,3 тыс.руб за счет средств местного бюджета ( в том числе: за счет средств инвестора-35 520,3тыс.руб). <b>Кассовый расход (аванс) по состоянию на 01.01.2022</b> в сумме - 35 520,3 тыс.руб за счет средств местного бюджета ( в том числе: за счет средств инвестора-35 520,3тыс.руб).По состоянию на 01.01.2022 ведутся СМР, физическая готовность объекта составляет- 3 %. <b>2) авторский надзор: Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022</b> в сумме - 0,0 тыс.руб. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> в сумме - 0,0 тыс.руб. <b>3)техприсоединение: Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022</b> в сумме-0,0 тыс.руб. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> в сумме - 0,0 тыс.руб. <b>Кредиторская задолженность на 01.01.2022-0,0тыс.руб.</b> <b>Справочно:</b> 26.09.2019 между Администрацией городского округа Самара и АО «Самаранефтегаз» заключен договор №19-04809-010/3220619/3139Д о финансировании в 2019 году программ социального развития Самарской области и передаче денежных средств в размере 39 400,0 тыс. руб. на строительство плавательного бассейна на территории Куйбышевского района г. Самара. Зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 4 664 кв. м за Департаментом.Получено положительное заключение ГАУ СО «ГЭПС» № 63-1-1-3-043233-2020 от 04.09.2020. Сметная стоимость объекта составила 231 571,49 тыс. руб. Ориентировочная стоимость технологического присоединения объекта составляет 3 321,1 тыс. рублей (ливневая канализация).Сметная стоимость с учетом ориентировочной стоимости технологического присоединения (ливневка) составляет 234 892,6 тыс. руб. <b>Мощность объекта:</b> пропускная способность бассейна 48 человек/смена.Получено разрешение на строительство от 29.09.2021 № 63-301000-168-2021.									
	Строительство ФОК по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, пос.Прибрежный, в границах улиц Парусной, Никонова	287,0	0,0	287,0	144,8	0,0	144,8	144,8	0,0	144,8
	СМР				50,45%	0,00%	50,45%	50,45%	0,00%	50,45%

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
1.2.5.20	<p><b>Примечание:</b>  <b>Информация по закупкам</b>  В 2021 году работы на объекте осуществлялись в рамках 2-х муниципальных контракта, в том числе:  1) от 15.12.2020 ,заключенного с ООО "Энергобытослуживание"на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям на сумму 144,8 тыс.руб.  2) от 11.08.2021 № 211041, заключенного ООО «СамараСтройАльянс» на выполнение СМР на сумму 174 199, 96 тыс. руб., в том числе:<b>2021год -71 799,52 тыс.руб., 2022год- 102 400,44 тыс.руб.</b> Срок завершения работ 31.07.2022 Департаментом 22.11.2021 муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке на основании Решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (письмо ДГС от 22.11.2021 № Д05-01/3629).</p> <p><b>Пояснения по объемам выполненных работ</b>  В 2021 году по объекту : <b>Принято актов выполненных работ(аванс) по состоянию на 01.01.2022</b> в сумме-144,8 тыс.руб за счет средств местного бюджета. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> в сумме-144,8 тыс.руб, за счет средств местного бюджета, в том числе:  <b>1)СМР от 11.08.2021 № 211041, заключенного ООО «СамараСтройАльянс» на выполнение СМР на сумму 174 199, 96 тыс. руб., в том числе:2021год -71 799,52 тыс.руб., 2022год- 102 400,44 тыс.руб. Срок завершения работ 31.07.2022</b>  <b>Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022</b> в сумме-0,0 тыс.руб за счет средств местного бюджета. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> в сумме-144,8 тыс.руб, за счет средств местного бюджета  <b>2) техприсоединение</b>  <b>Принято актов выполненных работ(аванс) по состоянию на 01.01.2022</b> в сумме-144,8 тыс.руб за счет средств местного бюджета. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> в сумме-144,8 тыс.руб, за счет средств местного бюджета.  Департаментом проводится работа по привлечению средств вышестоящего бюджета на финансирование объекта в полном объёме на 2021-2022 годы . Справочно: Получено положительное заключение ГАУ СО «ГЭПС» от 07.09.2020 № 63-1-1-3-043320. Сметная стоимость объекта по заключению – 200 673,95 тыс. рублей (без стоимости техприсоединения). Департаментом совместно с Администрацией городского округа Самара ведется работа по привлечению средств вышестоящего бюджета, направлено обращение в министерство строительства Самарской области от 13.10.2020 № 38-Д05-14-14-03/7963 о возможности выделения средств областного бюджета на финансирование объекта.  <b>Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022-0,0 тыс.руб.</b>  <b>Мощность объекта: пропускная способность 40 чел/ в смену</b></p>									
1.2.5.21	Проектирование и реконструкция стадиона "Заря" со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса (универсальный спортивный зал с бассейном), расположенного по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 144	11 435,0	0,0	11 435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ППР				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<p><b>Примечание</b>  <b>Информация по закупкам</b>  заключен В 2021 году заключен 1 муниципальный контракт:  <b>выполнения проектных и изыскательских работ по объекту</b>-15.02.2020 заключен муниципальный контракт № 211701 с ОАО «Самарагорпроект», стоимость выполнения проектных и изыскательских работ по объекту – 11 435,0 тыс.руб. Срок выполнения работ -8 месяцев с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы по проектной и сметной документации.  <b>Пояснения по объемам выполненных работ</b>  На территории стадиона находятся 2 одноэтажных здания, которые находятся в собственности Сам ГТУ и детской спортивной школы. Для продолжения проектирования требуется передать данную собственность в Департамент управления имуществом городского округа Самара и провести демонтаж зданий. Разработанная проектная документация направлена в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Ориентировочный срок получения положительного заключения – апрель 2022 года  <b>Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022</b> на сумму-0,0 тыс.руб. <b>Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022</b> - 0,0 тыс.руб.<b>Кредиторская задолженность на 01.01.2022-0,0тыс.руб.</b>  <b>Мощность объекта:футбольное поле размером 68х105м</b></p>									
1.2.6	Муниципальная программа городского округа Самара " Переселение граждан из аварийногожилищного фонда на территории г.о. Самара" на 2019-2025 годы	8 745,9	8 745,9	0,0	8 745,9	8 745,9	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.6.22	Приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	8 745,9	8 745,9	0,0	8 745,9	8 745,9	0,0			
	(кредиторская задолженность за 2020 год)				100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Примечание: Мероприятие включено в национальный проект "Жилье и городская среда"									

[illegible]

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб. (Решение Думы №39 от 22.12.2020 (в редакции от 28.12.2022 №159)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2022, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа

Исполнитель: Галстян К.Г. 242 32 59  
Заместитель руководителя Департамента

А.В. Борисов