

[illegible]

[illegible]

№	Наименование	Бюджетные инвестиции, тыс.руб., (редакция от 19 декабря 2019 г. №483)	Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2020, тыс.руб. (%)	Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2020 года, тыс.руб.(%)			
1.2.3	Муниципальная программа городского округа Самара "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара" на 2018-2020 годы	Всего 661 590,8	Средства выше-стоящих бюджетов 608 772,1	Средства бюджета городского округа 52 818,7	Всего 551 287,8	Средства выше-стоящих бюджетов 514 241,0	Средства бюджета городского округа 37 046,8
1.2.7	Проектирование и реконструкция (расширение) Линзовской водопроводной насосной станции со вспомогательными зданиями, сооружениями и инженерными сетями в г.о.Самара	460,8	460,8	83,33% 0,0	84,47% 70,14% 0,0	84,47% 70,14% 0,0	
1.2.8	Освещение автомобильными дорогами микрорайона "Волгарь" в Кузнецком районе г.о.Самара, 1 комплекс, 1 очередь	12 486,8	11 862,4	624,4	11 466,6	10 893,3	573,3
<p>Примечание: Объект включен в Национальный проект "Жилье" (далее -наипроект) вышеуказанного бюджета предусмотрено в рамках наипроекта по Соглашению № 36701000-1-2019-008 от 22.05.2019, заключенному между министерством строительства Самарской области и Администрацией городского округа Самара. Уровень финансирования на объект в рамках заключенного соглашения: 95 % - вышеуказанный бюджет, 5 % - местный бюджет. Объем финансирования объекта в соответствии с заключенным соглашением по коду наипроекта составляет 12 486,8 тыс.руб. в том числе: федеральный бюджет - 8 303,7 тыс.руб., областной бюджет - 3 588,7 тыс.руб., местный бюджет - 624,4 тыс.руб. Средства местного бюджета вне соглашения на объект не предусмотрены. В 2019 году по объекту по коду наипроекта принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2020 - 11466,60 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет - 9 368,3 тыс.руб. областной бюджет - 1 525,1 тыс.руб., местный бюджет - 573,3 тыс.руб. Кассовый расход на 01.01.2020 по коду наипроекта - 11 466,7 тыс.руб., в том числе: в федеральный бюджет - 9 368,3 тыс.руб. областной бюджет - 1 525,1 тыс.руб., местный бюджет - 573,3 тыс.руб. Заключены в 2019 году 2 муниципальных контракта: Выполнение строительных-монтажных работ:заключен муниципальный контракт с ООО «Амол» №194729 от 28.06.2019 Наружное освещение. Цена контракта - 12 167,34 тыс.руб. в редакции дополнительного соглашения №2 к контракту от 11.10.2019 стоимость контракта составляет 11 221,4 тыс.руб. в рамках которого в 2019 году выполнены строительные-монтажные работы (освещение). Принято по актам выполненных работ по коду наипроекта в 2019 - 11 206,2 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет - 9 155,5 тыс.руб., областной бюджет - 1490,4 тыс.руб., местный бюджет - 560,3 тыс.руб. Кассовый расход на 01.01.2020 в рамках наипроекта - 11 206,3 тыс.руб., федеральный бюджет - 9 155,5 тыс.руб., областной бюджет - 1490,4 тыс.руб., местный бюджет - 560,3 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт №2451912-СК от 31.07.2019 с ФБУ "Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ" на сумму 260,4 тыс.руб. Принято по актам выполненных работ в рамках наипроекта - 260,4 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет - 212,7 тыс.руб., областной бюджет - 34,7 тыс.руб., местный бюджет - 13,0 тыс.руб. Кассовый расход на 01.01.2020 в рамках наипроекта - федеральный бюджет - 212,7 тыс.руб., областной бюджет - 34,7 тыс.руб., местный бюджет - 13,0 тыс.руб. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2019, № 63-301000-242-2019. Мощность объекта: Протяженность - 1,14 км.</p>							

№	Наименование	Бюджетные инвестиции, тыс.руб., (редакция от 19 декабря 2019 г. №483)	Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2020, тыс.руб. (%)	Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2020 года, тыс.руб.(%)																							
1.2.9	Обеспечение автомобильными дорогами жилого района "Волгарь" в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги по ул. Александра Солженицына (ПКЗ-66.30) до эконокультурного комплекса "Парк Дружбы народов".	<table><tr><th>Всего</th><th>Средства выше-стоящих бюджетов</th><th>Средства бюджета городского округа</th><th>Всего</th><th>Средства выше-стоящих бюджетов</th><th>Средства бюджета городского округа</th><th>Всего</th><th>Средства выше-стоящих бюджетов</th><th>Средства бюджета городского округа</th></tr><tr><td>51 731,6</td><td>49 145,0</td><td>2 586,6</td><td>16 492,7</td><td>15 668,1</td><td>824,6</td><td>16 492,7</td><td>15 668,1</td><td>824,6</td></tr></table>	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	51 731,6	49 145,0	2 586,6	16 492,7	15 668,1	824,6	16 492,7	15 668,1	824,6	<table><tr><td>31,88%</td><td>31,88%</td><td>31,88%</td><td>31,88%</td><td>31,88%</td><td>31,88%</td></tr></table>	31,88%	31,88%	31,88%	31,88%	31,88%	31,88%
Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа																			
51 731,6	49 145,0	2 586,6	16 492,7	15 668,1	824,6	16 492,7	15 668,1	824,6																			
31,88%	31,88%	31,88%	31,88%	31,88%	31,88%																						
Примечание: Объект включен в Национальный проект "Жилье" (далее -нашпроект) бюджета предусмотрены в рамках нашпроекта по Соглашению № 36701000-1-2019-010 от 22.05.2019, заключенному между министерством строительства Самарской области и Администрацией городского округа Самара. Уровень софинансирования по объекту в рамках заключенного соглашения: 95 % - вышестоящий бюджет, 5 % - местный бюджет.Объем финансирования объекта по соглашению по коду нашпроекта составляет 51 731,6 тыс. руб. в том числе:федеральный бюджет - 34 401,4 тыс. руб. областной бюджет - 14 743,6 тыс. руб. городского бюджет - 2 586,6 тыс. руб. В 2019 году по объекту по коду нашпроекта принято по актам выполненных работ на 01.01.2020 - 16492,7 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет - 13 474,6 тыс. руб., областной бюджет - 2 193,5 тыс.руб., местный бюджет - 824,6 тыс. руб.Кассовый расход на 01.01.2020 по коду нашпроекта -16 492,7 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет - 13 474,6 тыс. руб., областной бюджет - 2 193,5 тыс. руб., местный бюджет - 824,6 тыс.руб. Заключены в 2019 году 2 муниципальных контракта. 1) выполнение строительно-монтажных работ: заключен муниципальный контракт с ООО "Амонд" №1911525 от 26.08.2019. Цена контракта - 47 807,1 тыс.руб.Принято по актам выполненных работ по коду нашпроекта в 2019 на сумму - 15474,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 12642,9 тыс. руб., областной бюджет - 2058,1 тыс. руб., местный бюджет - 773,7 тыс. руб. Кассовый расход на 01.01.2020 в рамках нашпроекта - 15474,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 12642,9 тыс. руб., областной бюджет - 2058,1 тыс. руб., местный бюджет - 773,7 тыс. руб. 2)строительный контроль: заключен муниципальный контракт №2451915-СК от 17.09.2019 с ФБУ "Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ" сумму 1 018,0 тыс.руб. Принято по актам выполненных работ в рамках нашпроекта - 1018,0 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет - 831,7 тыс. руб., областной бюджет - 135,4 тыс. руб., местный бюджет - 50,9 тыс.руб.Кассовый расход на 01.01.2020 в рамках нашпроекта - 1018,0 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет - 831,7 тыс. руб., областной бюджет - 135,4 тыс. руб., местный бюджет - 50,9 тыс.руб Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2019, № 63-301000-181-2019, Мощность объекта: Протяженность – 1,033 км, число и ширина полос - 2 х 3,5-4,5 м.																											
1.2.10	Обеспечение автомобильными дорогами жилого района "Волгарь" в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги по ул. Александра Солженицына (II очередь)	34 678,9	32 944,9	1 734,0	30 770,2	29 231,7	1 538,5	30 770,2	29 231,7	1 538,5																	
Примечание: Объект включен в Национальный проект "Жилье" (далее -нашпроект) бюджета предусмотрены в рамках соглашения № 36701000-1-2019-009 от 22.05.2019, заключенного между министерством строительства Самарской области и Администрацией городского округа Самара. Объем финансирования объекта по соглашению по коду нашпроекта составляет 34 678,9 тыс. руб. в том числе средства федерального бюджета- 23 061,4 тыс. руб., средства областного бюджета - 9 883,5 тыс. руб., средства местного бюджета - 1 734 тыс. руб.В 2019 году по объекту по коду нашпроекта принято по актам выполненных работ на 01.01.2020 - 30 770,2 тыс. руб. в том числе:федеральный бюджет - 20 462,2 тыс. руб., областной бюджет - 8 769,5 тыс. руб., местный бюджет - 1 538,5 тыс.руб. В 2019 году 2 муниципальных контракта. 1) выполнение строительно-монтажных работ: заключен муниципальный контракт с ООО «Амонд» на выполнение строительно-монтажных работ №195563 от 03.06.2019. Цена контракта составляет 30 818,04 тыс. руб. Принято по актам выполненных работ по коду нашпроекта в 2019 по состоянию на 01.01.2020-30 770,2 тыс. руб. в том числе:федеральный бюджет - 20 462,2 тыс. руб., областной бюджет - 8 769,5 тыс. руб., местный бюджет - 1 538,5 тыс.руб. Кассовый расход на 01.01.2020 в рамках нашпроекта -30 770,2 тыс. руб. в том числе:федеральный бюджет - 20 462,2 тыс. руб., областной бюджет - 8 769,5 тыс. руб., местный бюджет - 1 538,5 тыс.руб. 2)строительный контроль: заключен муниципальный контракт №2451911-СК от 10.07.2019 на сумму 653,0 тыс.руб с ФБУ "Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ" сумму. Принято по актам выполненных работ в рамках нашпроекта -653 тыс.руб.,в том числе:федеральный бюджет - 434,2 тыс.руб., областной бюджет - 186,0 тыс. руб., местной бюджет - 32,6 тыс.руб. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2019, № 63-301000-102-2019, Мощность объекта: Протяженность - 0,3 км, число и ширина полос - 2 х 4 м																											
1.2.11	Строительство автомобильной дороги в жилом районе "Волгарь". Бульвар Засмарская слобода. Улица Виталия Талабова.	67 272,3	63 908,6	3 363,7	62 275,3	59 161,5	3 113,8	62 275,3	59 161,5	3 113,8																	
Примечание: Объект включен в Национальный проект "Жилье" (далее -нашпроект) бюджета предусмотрены в рамках соглашения № 36701000-1-2019-011 от 22.05.2019, заключенного между министерством строительства Самарской области и Администрацией городского округа Самара. Уровень софинансирования по объекту в рамках заключенного соглашения: 95 % - вышестоящий бюджет, 5 % - местный бюджет.Объем финансирования объекта по соглашению по коду нашпроекта составляет 67 272,3 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 44 736,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 19 172,6 тыс. руб., средства местного бюджета - 3 363,7 тыс. руб.В 2019 году по объекту по коду нашпроекта принято по актам выполненных работ на 01.01.2020-62 275,4 тыс. руб. в том числе:федеральный бюджет - 41 413,1 тыс. руб., областной бюджет - 17 748,5 тыс. руб., местный бюджет - 3 113,8 тыс.руб. Заключены в 2019 году 2 муниципальных контракта. 1) выполнение строительно-монтажных работ: заключен муниципальный контракт с ООО «Амонд» № 195093 от 03.06.2019. Цена контракта составляет 62275,3 тыс. руб. Принято по актам выполненных работ по коду нашпроекта в 2019 по состоянию на 01.01.2020-Кассовый расход на 01.01.2020 по коду нашпроекта -60884,8 тыс.руб., в том числе:федеральный бюджет - 40884,8 тыс. руб., областной бюджет - 17352,2 тыс. руб., местный бюджет - 3044,2 тыс.руб. 2)строительный контроль: заключен муниципальный контракт №2451910-СК от 10.07.2019 с ФБУ "Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ" на сумму 1 390,5 тыс.руб. Принято по актам выполненных работ в рамках нашпроекта -1390,5 тыс.руб.в том числе:федеральный бюджет - 924,7тыс. руб., областной бюджет - 396,3 тыс.руб., местный бюджет - 69,5 тыс.руб. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2019, № 63-301000-102-2019, Мощность объекта: Протяженность – 0,736 км, число и ширина полос - 2 х 3 м.																											

№	Наименование	Бюджетные инвестиции, тыс.руб., (редакция от 19 декабря 2019 г. №483)	Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2020, тыс.руб. (%)	Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2020 года, тыс.руб.(%)						
1.2.14	Общеобразовательная школа на 1200 мест по адресу: Самарская область, г.Самара, Куйбышевский район, пос.Мехавод, квартал 1	Всего 266 465,0	Средства выше-стоящих бюджетов 252 517,0	Средства бюджета городского округа 13 948,0	Всего 266 327,7	Средства выше-стоящих бюджетов 252 517,0	Средства бюджета городского округа 13 810,7	Всего 266 327,7	Средства выше-стоящих бюджетов 252 517,0	Средства бюджета городского округа 13 810,7
					99,95%	100,00%	99,02%	99,95%	100,00%	99,02%
	Примечание:Объект включен в Национальный проект "Жилье" (далее -нацпроект) предусмотрены в рамках соглашения № 36701000-1-2019-011 от 22.05.2019, заключенного между министерством строительства Самарской области и Администрацией городского округа Самара. Уровень софинансирования по объекту в рамках заключенного соглашения: 95 % - вышестоящий бюджет, 5 % - местный бюджет.Объем финансирования объекта по соглашению по коду нацпроекта составляет 266465,0 тыс. руб. (в редакции дополнительного соглашения №2 от 31.10.2019) в том числе средства - федеральный бюджет - 217 164,6 тыс. руб., областной бюджет - 35 352,4 тыс. руб., местный бюджет - 13 948,0 тыс. руб. По объекту получено положительное заключение по сметной документации от 29.05.2019 № 63-1-7479-19 в соответствии с которым общая сметная стоимость объекта в текущих ценах на 01.01.2019 составляет 872 509,72 тыс. руб. В министерство строительства Самарской области направлено обращение о потребности в средствах вышестоящего бюджета на 2020 год из расчета софинансирования 95% - 507 415,81 тыс. руб. В 2019 году по объекту принято по актам выполненных работ на 01.01.2020 всего -266327,7 тыс. руб., в том числе: 1) по коду нацпроекта: федеральный бюджет - 217 164,6 тыс. руб. областной бюджет - 35 352,4 тыс. руб. местный бюджет - 13 290,4 тыс. руб.; 2) без кода нацпроекта - местный бюджет -520,3 тыс.руб.; Касовый расход всего -266327,7 тыс. руб., в том числе: 1) по коду нацпроекта: федеральный бюджет - 217 164,6 тыс. руб. областной бюджет - 35 352,4 тыс. руб. местный бюджет - 13 290,4 тыс. руб.; 2) без кода нацпроекта - местный бюджет -520,3 тыс.руб.; Касовый расход всего -266327,7 тыс. руб., в том числе: 1) по коду нацпроекта: федеральный бюджет - 217 164,6 тыс. руб. областной бюджет - 35 352,4 тыс. руб. местный бюджет - 13 290,4 тыс. руб.; 2) без кода нацпроекта - местный бюджет -520,3 тыс.руб. <p>1) выполнение строительно-монтажных работ:заключен муниципальный контракт от 05.08.2019 № 190036 с АО «Дирекция объектов реконструкции и строительства» (АО «ДОРСО»). Цена муниципального контракта 665 131,9 тыс. руб. Срок окончания работ декабря 2020 г. В 2019 году по объекту по коду нацпроекта принято по актам выполненных работ на 01.01.2020-260152,3 тыс. руб. в том числе: федеральный бюджет - 212544,4 тыс. руб. областной бюджет - 752,1 тыс. руб. местный бюджет - 13007,6 тыс. руб.</p> <p>2) строительный контроль:заключен муниципальный контракт от 17.07.2019 № 2451913-СК с Федеральным бюджетным учреждением "Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ". Цена муниципального контракта 11 327,00 тыс. руб. Оплата работ по Контракту осуществляется следующим образом: 2019 – 5 655,1 тыс. руб. 2020 – 5 671,9 тыс. руб.Срок окончания работ- декабрь 2020 г.Муниципальный контракт расторгнут 19.12.19 Стоимость выполненных работ за 2019 год в соответствии с контрактом-5655,1 тыс.руб. В 2019 году по объекту по коду нацпроекта принято по актам выполненных работ на 01.01.2020-5655,1 тыс.руб. в том числе: федеральный бюджет - 4620,2 тыс. руб. областной бюджет - 752,1 тыс.руб. местный бюджет - 282,8 тыс. руб. Касовый расход по коду нацпроекта на 01.01.2020-5655,1 тыс.руб. в том числе: федеральный бюджет - 4620,2 тыс. руб. областной бюджет - 752,1 тыс.руб. местный бюджет - 282,8 тыс. руб. 3)автотранспорт: заключен муниципальный контракт № 51-19 от04.12.2019 с ООО "Куйбышевский Промстройпроект без кода нацпроекта в сумме 657,6 тыс.руб. в том числе местный бюджет-657,6тыс.руб. В 2019 году по объекту без кода нацпроекта принято по актам выполненных работ на 01.01.2020-520,3 тыс.руб. местный бюджет -520,3 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 520,3 тыс.руб.Касовый расход без кода нацпроекта на 01.01.2020-520,3 тыс.руб. местный бюджет -520,3 тыс.руб.Монополия объекта:1200 мест</p>									
1.2.4	Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015-2019 годы.	834 244,7	733 133,0	101 111,7	686 381,0	612 714,5	73 666,5	731 372,2	655 188,5	76 183,7
1.2.4.1	Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования "Дополнительное детство" на 2015-2019 годы.	783 967,1	733 133,0	50 834,1	651 617,7	612 714,5	38 903,2	695 664,9	655 188,5	40 476,4
					83,12%	83,57%	72,86%	87,67%	89,37%	75,35%
1.2.15	Здание по адресу:ул. Георгия Ратнера, д.25 в Советском районе	106 857,4	96 219,1	10 638,3	83,12%	83,57%	76,53%	88,74%	89,37%	79,62%
					50 217,3	45 085,8	5 131,5	68 178,5	62 108,2	6 070,3
					46,99%	46,86%	48,24%	63,80%	64,53%	57,06%
	Примечание: Средства вышестоящего бюджета предусмотрены в рамках 2-соглашений, заключенных между министерством строительства Самарской области и Администрацией городского округа Самара на предоставление в 2019 году субсидии из областного бюджета в сумме. Общий объем средств финансирования объекта по соглашению составляет 1.06 857,4 тыс.руб., в том числе: предоставления субсидии Об в объеме 16 778,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета-16778,9 тыс.руб., средства местного бюджета-0,0 тыс.руб., которые предусмотрены на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2018 году строительно-монтажные работы. 1) Соглашение от 28.05.2019 № 234 о									

[illegible]

№	Наименование	Бюджетные инвестиции, тыс. руб., (сведения от 19 декабря 2019 г. №483)	Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2020, тыс. руб. (%)	Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2020 года, тыс. руб. (%)
1.2.18	Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загора, Агма-Атинской, пр. Карпа Маркова, ул. Береговой Агдеш в Кировском районе (в районе жилых домов №№ 138, 142, по ул. Агма-Атинской)	Всего 228 711,8	Всего 202 405,1	Всего 222 962,3
1.2.19	Строительство детского сада по ул. Тапаштекой в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 в Кировском районе города Самары	Всего 230 982,9	Всего 182 535,2	Всего 187 861,1
1.2.20	Здание по адресу: ул. Подлинникова, д.27 в Октябрьском районе	Всего 1 019,9	Всего 100,00%	Всего 100,00%

№	Наименование	Бюджетные инвестиции, тыс.руб., (редакция от 19 декабря 2019 г. №483)		Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2020, тыс.руб. (%)		Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2020 года, тыс.руб.(%)	
1.2.1	Реконструкция бассейна МБЕОУ "Летский сад общеразвивающего вида №397", расположенного по адресу: поселок Береза, квартал 1, дом 12	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
		465,8		465,8	465,8	465,8	465,8
		100,00%		100,00%	100,00%		100,00%
Примечание: На проектирование объекта заключен муниципальный контракт с ООО «Кубышевский Промстройпроект» от 12.07.2017 № 00417 на сумму 2 290,0 тыс.рублей, срок выполнения – май 2018 года. Работы в рамках муниципального контракта приняты и оплачены. Проектирование завершено. Получено положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по сметной документации от 18.05.2018 № 63-1-6809-18. Сметная стоимость объекта составляет 18 202,9 тыс. рублей, в том числе: СМР – 13 041,4 тыс. руб., оборудование – 2 432,9 тыс. руб., прочие – 2 728,6 тыс. руб. в 2019 году заключен муниципальный контракт № 14149-19 от 24.04.19 с ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» в сумме 465,8 тыс.руб. Оплачен аванс 100%]]Проектирование завершено. В соответствии с требованиями государственной инспекции строительного надзора Самарской области необходимо наличие положительного заключения по проектной документации. Проектная документация предоставлена в рамках исполнения муниципального контракта № 14149-19 от 24.04.19 в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» 05.07.2019, получено отрицательное заключение госэкспертизы. Реализация мероприятия возможна в рамках проведения капитального ремонта. Дополнительный подготовлены проекты обращения за подписью Главы г.о. Самара в профильные министерства Самарской области на предоставление субсидии за счет средств вышеуказанного бюджета.							
Мощность объекта: Здание бассейна - 11,62 х 13,27 м							
1.2.4.2	Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы.	50 277,6	0,0	50 277,6	34 763,3	0,0	34 763,3
					69,14%		69,14%
1.2.22	Строительство школы в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистралей, левого берега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара	1 665,6		1 665,6	0,0		0,0
					0,00%		0,00%
Примечание: В 2019 году по объекту принято по актам выполненных работ на сумму- 933,4 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кассовый расход за счет средств местного бюджета -0,0 тыс.руб. Бюджетные ассигнования в сумме рублей необходимыми для обеспечения муниципального контракта № 01748 от 02.02.2018 с ООО "Г.Лавстройподряд" на выполнение проектных работ. В 2018 году за счет средств местного бюджета было начато проектирование объекта. Получено отрицательное заключение госэкспертизы от 21.01.2019 № 63-1-2-3-000888-2019 в связи с отсутствием оформленного земельного участка и технических условий по объекту. Стоимость-933,4 тыс.руб. Кроме того, в соответствии с Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в 2019-2021 годах были предусмотрены средства областного бюджета в форме субсидии местным бюджетам в целях софинансирования данного расходного обязательства (письмо министерства строительства Самарской области от 08.04.2019 № 3/1702). В 2019 году сумма субсидии составляет (95%) - 195 450,4 тыс.руб. Для обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета было предусмотрено в 2019 году 5% - 10 286,9 тыс.руб. В соответствии с письмом министерства строительства Самарской области от 21.08.2019 № 3/4975 средства областного бюджета предусмотрены в 2019 году переносится на 2020 год. Средства местного бюджета перераспределены в 2019 году в объеме 10 286,9 тыс.руб на другие социально-значимые мероприятия.							
1.2.23	Строительство пристроя к зданию МОУ "Самарская мелико-технический лицей" по ул.Полковой, 74	48 612,0	0,0	48 612,0	34 763,3		34 773,9
					71,51%		71,53%
Примечание: В 2019 году по объекту принято актов выполненных работ и исполнительный лист на сумму- 34773,9 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кассовый расход за счет средств местного бюджета -34763,3 тыс.руб. Кредиторская задолженность за 2019 год-10,6 тыс.руб. Справочно: оплачена в 2020 году.							
Министерство строительства Самарской области о предоставлении в 2019 году субсидии в размере 40 742,45 тыс.руб., расторгнуто 18.09.2019 в связи с заключением договора об осуществлении целевого пожертвования денежных средств от 15.08.2019 № 19R1810 Администрацией городского округа Самара и ООО «РИТЭК». Сумма пожертвования по договору составляет 44 650,00 тыс. руб.							
Заключены в 2019 году 11 муниципальных контрактов:							
1) выполнение строительно-монтажных работ: заключен муниципальный контракт от 08.08.2019 № 199919 с ООО "Самарская строительная компания "Монолит" на сумму 39 552,19 тыс. руб. Срок выполнения работ до 30.11.2019. Получено разрешение на строительство от 29.08.2019 № 63-301000-163-2019. Принято актов выполненных работ на 01.01.2020 – 29 205 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовый расход на 01.01.2020-29 205,0 тыс. руб за счет средств местного бюджета. Основные строительно-монтажные работы завершены. Между Департаментом и ООО ССК «Монолит» заключено дополнительное соглашение к Контракту, в рамках которого все неучтенные строительно-монтажные работы будут выполнены в первом квартале 2020 года.							
2) поставка оборудования: заключено 9 муниципальных контрактов на поставку оборудования на сумму 1558,0 тыс.руб. Принято актов на 01.01.2020 на сумму 1 558,0 тыс.руб -за счет средств местного бюджета. Кассовый расход на 01.01.2020-1 558,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.							
3) набор: заключен муниципальный контракт №191043 от 20.09.2019 на сумму 65,9 тыс.руб. с ООО "Архстройпроект". Принято по актам выполненных работ на 01.01.2020 –65,9 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Кассовый расход на 01.01.2020-38,1 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кредиторская задолженность на 01.01.2020-10,6 тыс.руб. Справочно: кредиторская задолженность оплачена Департаментом в 2020 году.							
4) Оплата неоплаченного листа от 30.11.2018 № ФЭС 026992305 в пользу ООО «Сстройбизнес» в сумме 3 962,14 тыс. руб.							
1.2.5	Муниципальная программа городского округа Самара "Развитие культуры городского округа Самара" на 2018-2022 годы	7 600,0	0,0	7 600,0	90,2	0,0	189,6
					1,19%		2,49%
1.2.24	Реконструкция объекта недвижимого имущества-нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул.Чеповченская, д.15	7 500,0		7 500,0	0,0		99,4
					0,00%		1,33%

№	Наименование	Бюджетные инвестиции, тыс.руб., (редакция от 19 декабря 2019 г. №483)		Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2020, тыс.руб. (%)		Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2020 года, тыс.руб. (%)	
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
	Примечание: В 2019 году по объекту принято актов выполненных работ на сумму- 99,4 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кассовый расход за счет средств местного бюджета - 90,2 тыс.руб согласно муниципального контракта № 13504-18 от 15.10.2018, заключенного с ГАУ СО Государственная экспертиза проектов в строительстве. Реконструкция объекта планируется с целью дальнейшего использования, как театрально-концертного зала. Подготовлено и согласовано с Департаментом культуры и молодежной политики задание на проектирование объекта: «Реконструкция объекта недвижимого имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д.15, с целью дальнейшего использования, как «Театрально-концертного зала». В 2019 году заключен муниципальный контракт № 19590 от 23.07.2019 с подрядной организацией Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Л.М.Ходоса» на выполнение проектных работ. Цена контракта – 6 300,0 тыс. руб. Срок проведения работ 5 месяцев с момента заключения контракта. (декабрь 2019 года). Принято актов выполненных работ на сумму- 0,0 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кассовый расход за счет средств местного бюджета - 0,0 тыс.руб. В связи с отсутствием технических условий было приостановлено проектирование со стороны ООО «Архитектурная мастерская Л.М.Ходоса», направлено уведомление в Департамент писем от 23.09.2019 № 270.18.10.2019 получены технические условия № 291/22-ТУ на электроснабжение объекта. 12.11.2019 получены технические условия на водоснабжение и водоотведение. 22.11.2019 получены ТУ на теплоснабжение. 27.12.2019 получены технические условия на предоставление телекоммуникационных услуг. 18.12.2019 эскизный проект рекомендован для дальнейшего проектирования за подписью главного архитектора Администрации городского округа Самара. В министерство культуры Самарской области направлено обращение о потребности в средствах вышестоящего бюджета на 2020 год из расчета финансирования 95 % - 109 592,0 тыс. руб.						
1.2.25	Реконструкция "Музейно-выставочного центра "Самара Космическая" со строительством планетария на территории г.о. Самара	100,0		100,0	90,2		90,2
	В 2019 году по объекту принято актов выполненных работ на сумму- 90,2 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кассовый расход за счет средств местного бюджета - 90,2 тыс.руб.				90,20%		90,20%
1.2.6	Муниципальная программа городского округа Самара "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара" на 2016 - 2020 годы	41 919,1	0,0	41 919,1	19,1	0,0	19,1
1.2.26	Строительство медицинского корпуса МАОУ ДОД ДЮЦ "Олимп"	2 500,0		2 500,0	0,05%	0,0	0,05%
	Примечание: В 2019 году по объекту принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2020 на сумму- 0,0 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кассовый расход на 01.01.2020 за счет средств местного бюджета - 0,0 тыс.руб. На объекте выполнены работы по устройству сетей водоснабжения, сетей канализации, сетей наружного газопровода, а также внутренней отделки помещений. В целях завершения строительно-монтажных работ на объекте и ввода в эксплуатацию, необходимо разработать проектно документацию, отреконструировать рабочую и сметную документацию, получить положительное заключение госэкспертизы по проектной и сметной документации. В 2019 году в целях завершения строительно-монтажных работ на объекте и ввода в эксплуатацию В 2019 заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации с ООО «Меридиан» № 19377 от 02.07.2019 на сумму 1 800,0 тыс. руб. Срок выполнения работ - 5 месяцев (декабрь 2019). Подрядной организацией работы в установленный срок не выполнены. Ведется претензионно-исковая работа контракта. Справочно: муниципальный контракт расторгнут в 2020 году.				0,00%		0,00%
1.2.27	Строительство плавательного бассейна в границах улиц Калининградской, Сталинской, Фасадной в Куйбышевском районе г.о. Самара	39 419,1		39 419,1	19,1		19,1
	Примечание: В 2019 году по объекту принято актов выполненных работ на сумму- 19,1 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кассовый расход за счет средств местного бюджета - 19,1 тыс.руб. Администрацией городского округа Самара и АО «Самаранефтегаз» заключен договор №19-04809-0103220619/3139Д о финансировании в 2019 году программ социального развития Самарской области и передаче денежных средств в размере 39 400,0 тыс. руб. на строительство плавательного бассейна на территории Куйбышевского района г. Самара. Зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 4 664 кв. м за Департаментом. 14.10.2019 выдан градостроительный план земельного участка № RU63301000-0238. В 2019 году по объекту заключены 2 муниципальных контракта: 1) на выполнение задания работ заключен муниципальный контракт с МП "АЛБ" от 26.08.2019 № КС-ПНР-0-0210-19 на сумму 19,1 тыс. руб. Принято актов выполненных работ в 2019 году на сумму 19,1 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кассовый расход по состоянию на 01.01.2020 за счет средств местного бюджета - 19,1 тыс.руб. 2) на выполнение проектных и изыскательских работ заключен муниципальный контракт от 24.12.2019 № 191486 с ООО «Самаранефтегаз» на сумму 5 200,0 тыс. руб. Срок выполнения работ с прохождением государственной экспертизы 6 месяцев. Принято актов выполненных работ в 2019 году на сумму- 0,0 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кассовый расход за счет средств местного бюджета - 0,0 тыс.руб.				0,05%		0,05%

№	Наименование	Бюджетные инвестиции, тыс.руб., (редакция от 19 декабря 2019 г. №483)	Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2020, тыс.руб. (%)	Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2020 года, тыс.руб.(%)			
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
1.2.7	Муниципальная программа городского округа Самара "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара" на 2019 - 2025 годы	644 633,5	416 938,2	227 695,3	496 648,8	268 983,5	227 665,3
1.2.28	Приобретение жилых помещений у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	644 633,5	416 938,2	227 695,3	496 648,8	268 983,5	227 665,3
			77,04%	64,51%	99,99%	77,04%	64,51%
		Средства вышестоящего бюджета					
<p>Примечание: Мероприятие включено в национальный проект "Жилье и городская среда"</p> <p>бюджета, предусмотренных в рамках Соглашения № 233 от 24.05.2019, заключенного между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской области (далее - министерство), о предоставлении субсидии из областного бюджета, в том числе за счет полученных средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), бюджету городского округа Самара Самарской области на финансирование 1 этапа (2019-2020 годы) (далее - Соглашение) мероприятий Государственной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 29.03.2019 № 179 (далее - Государственная программа). Общий объем финансирования 1 этапа Государственной программы за счет всех источников финансирования составил 805 310 тыс. руб., из них: 2019 год - 783 377 тыс. руб., 2020-21 932,0 тыс.руб - средства местного бюджета, предусмотренные на улучшение жилищных условий при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Объем финансирования мероприятий в 2019 году в соответствии с заключенным Соглашением по коду нацпроекта составляет 584929,1 тыс.руб., в том числе: средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда) - 377 438,7 тыс.руб; средства областного бюджета - 178 243,9 тыс.руб.; средства местного бюджета в рамках обеспечения финансирования - 29 246,5 рублей. Кроме того в 2019 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 198448,8- на улучшение жилищных условий при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.</p> <p>Вместе с тем, Департаментом 2019 году осуществлена закупка на приобретение квартир, заключено 40 муниципальных контрактов на сумму 16 487,46 кв.м. В 2019 году заключено 40 муниципальных контрактов на общую сумму 804 304,1 из них: с оплатой в 2019 году 782 777 тыс. рублей; с оплатой в 2020 году 21 527 тыс. руб. Объем средств вышестоящего бюджета по коду нацпроекта, фактически поступивших в бюджет городского округа Самара в 2019 году для оплаты муниципальных контрактов в рамках вышеуказанного Соглашения, составил 548 463 тыс.руб., из них:</p> <p>- средства Фонда - 372 535,3 тыс.руб.; областного бюджета - 175 928,3 тыс.руб. В 2019 году 86 жилых помещений приняты по актам приема-передачи. Документы переданы в Департамент управления имуществом городского округа Самара для осуществления регистрации права муниципальной собственности. По 266 квартирам общей площадью 12 282,66 кв. м передача жилых помещений планируется в 2020 году согласно графика приема жилых помещений. Общий объем расселяемого аварийного жилья в городском округе Самара в рамках реализации 1 этапа (2019 - 2020) - 11 965,90 кв. м. Расселению подлежат 1 071 гражданин из 348 квартир, расположенных в 62 аварийных жилых домах. Соответствующие изменения внесены в государственную программу 19.11.2019. Кассовый расход в 2019 году в рамках Соглашения по коду нацпроекта составил - 298 199,9 тыс.руб., из них: средства Фонда - 182 702,8 тыс.руб.; областного бюджета - 86 280,7 тыс.руб., местного бюджета в рамках обеспечения финансирования - 29 216,4 тыс.руб. Оплачены средства местного бюджета, предусмотренные на улучшение жилищных условий при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья - 198 448,9 тыс.руб. Всего кассовый расход за 2019 год составил - 496 648,8 тыс.руб. В связи с поздним поступлением средств вышестоящего бюджета, окончанием финансового года и соблюдением условий оплаты у Департамента сложились обязательства перед поставщиками по оплате аванса 100 % за счет средств вышестоящего бюджета по заключенным муниципальным контрактам в сумме 286 128 тыс. рублей, в том числе: за счет средств Фонда - 194 348,2 тыс.руб., средства областного бюджета - 91 780,2 тыс.руб. в том числе: 1) средства вышестоящего бюджета перенесенные министерством строительства областного бюджета в размере 279 480,2 тыс.руб., но не были перечислены, Департаментом поставщикам и в полном объеме возвращены в бюджет Самарской области, из них: средства Фонда - 189 832,5 тыс.руб., средства областного бюджета - 89 647,7 тыс.руб. Справочно: средства в объеме 279 480,2 тыс.руб. восстановлены в 2020 году. Министерством строительства в соответствии с Порядком принятия главными администраторами доходов областного бюджета отчетов о наличии потребности в остатках межбюджетных трансфертов, полученных местными бюджетами, из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и не использованных в отчетном финансовом году, и возврата указанных остатков из областного бюджета, утвержденным Правительством Самарской области от 03.02.2017 № 65 и перечислены Департаментом поставщикам.</p> <p>2) средства вышестоящего бюджета не перечисленные министерством строительства до 31.12.2019 в рамках заключенного Соглашения в объеме - 6 648,1 тыс.руб. из них: средства Фонда - 4 515,6 рублей; областного бюджета - 2 132,5 тыс.руб. в рамках заключенного Соглашения. Справочно: Департаментом в 2020 году совместно с министерством строительства проведена мероприятия по восстановлению средств вышестоящего бюджета.</p>							
		Средства вышестоящего бюджета					
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
		644 633,5	416 938,2	227 695,3	496 648,8	268 983,5	227 665,3
		77,04%	64,51%	99,99%	77,04%	64,51%	99,99%

Заместитель руководителя Департамента

А.В. Борисов