

Реестр заключенных муниципальных контрактов за 2018 год Департаментом градостроительства городского округа Самара

Приложение №1

№ п/п	способ закупки	№ МК	дата МК	наименование МК	НМЦК	ЦК	экономика	ЦК СМП	Подрядчик	Адрес	срок исполнения
1	ОК	71486	10.01.2018	Выполнение проектных работ по объекту: «Очистные сооружения дождевой канализации «Чкаловские» (проектирование)	2 887 858,33	2 600 000,00	287 858,33		ООО «КуйбышевВодоканалПроект»	443036, г. Самара, ул. Набережная реки Самары, д. 1, офис 127	март 2018
2	ОК	16485	26.01.2018	Выполнение проектных работ по объекту «Проектирование и строительство резервуара - урениителя со встроенной насосной станцией для аккумуляции поверхностных сточных вод с площадки размещения футбольного стадиона и других объектов инфраструктуры Чемпионата мира по футболу 2018 года, ул. Демократическая, Барбошин овраг, г.о. Самара»	7 343 303,67	6 976 138,50	367 165,17		ГУП «ТеррНИИгражданпроект»	443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132	август 2018
3	ОК	01748	02.02.2018	Проектные работы по объекту: «Строительство школы в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара»	5 388 786,64	4 050 000,00	1 338 786,64	4 050 000,00	ООО "ГЛАВСТРОЙ ПОДРЯД"	443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, оф. 210	июль 2018
4	ЕП	1750-000876	06.02.2018	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к тяговой подстанции № 42 объекта "Реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в г. Самаре. (2-й этап строительства)	2 502 879,12	2 502 879,12	0,00		ПАО "МРСК ВОЛГИ"	410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44	декабрь 2018
5	ЕП	1750-003961	06.02.2018	Услуги по технологическому присоединению к распределительным электросетям	1 668 586,08	1 668 586,08	0,00		ПАО "МРСК ВОЛГИ"	410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44	декабрь 2018
6	ОК	01836	12.02.2018	Проектные работы по обследованию строительных конструкций здания по объекту «Капитальный ремонт (реконструкция) МБОУ Школа № 46 по адресу: ул. Советской Армии, 230»	605 023,69	530 000,00	75 023,69		ООО "КПСП"	443100, г. Самара, ул. Невская, 3	июнь 2018
7	ЕП	1750-000877	14.02.2018	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к тяговой подстанции № 36 объекта "Реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в г. Самаре. (2-й этап строительства)	2 502 879,12	2 502 879,12	0,00		ПАО "МРСК ВОЛГИ"	410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44	декабрь 2018
8	ЕП	41/34 вр	15.02.2018	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта "Устройство и содержание совмещенной площадки удаленного пункта досмотра грузов	103 591,39	103 591,39	0,00		АО "ССК"	443079, г. Самара, ул. Гагарина, 22	декабрь 2018
9	ЕП	06756	26.02.2018	Услуги на поставку электрической энергии	75 000,00	75 000,00	0,00		АО "САМГЭС"	443079, г. Самара, ул. Гагарина, 22	декабрь 2018
10	ЭА не сост	00214	06.03.2018	Оказание услуг по размещению официальной информации, муниципальных правовых актов градостроительной отрасли городского округа Самара в печатном средстве массовой информации в 2018 году	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		МАУ «Самарская газета»	443020, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 39	декабрь 2018

№ п/п	способ закупки	№ МК	дата МК	наименование МК	НМЦК	ЦК	экономия	ЦК СМП	Подрядчик	Адрес	срок исполнения
11	ЕП	57504го	12.03.2018	Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения	36 600,00	36 600,00	0,00		АО "ТТС"	443110, г. Самара, ул. Челюскинцев, 16	декабрь 2018
12	ЕП	21/16	13.03.2018	Технологическое присоединение для электроснабжения РПЦ-1 для электроснабжения системы телевизионного наблюдения, РПЦ-5 для электроснабжения канализационной насосной станции, РПЦ-6 для электроснабжения стационарного туалета в составе объекта "Реконструкция те	1 830 698,27	1 830 698,27	0,00		АО "ССК"	443079, г. Самара, ул. Гагарина, 22	декабрь 2018
13	ЕП	5783	22.03.2018	Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений	170 013,00	170 013,00	0,00		ГУП «ТеррНИИгражданпроект»	443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132	декабрь 2018
14	ЭА	00337	02.04.2018	Демонтажные работы самовольной постройки (автомойка/кафе «Дым») по адресу: г. Самара, пр-т Карла Маркса, напротив жилого дома 364	1 862 944,29	742 311,75	1 120 632,54		ООО "АРЕНДА СТРОИТЕЛЬН ОЙ ТЕХНИКИ"	443035, Самара г, пр. Кирова, д.255 - 214	май 2018
15	ЭА	11480	16.04.2018	Создание историко-культурной зоны в историческом центре города Самара. Восстановление деревянной башни на пересечении улиц Кутякова и Волникова.	2 850 766,45	2 722 481,98	128 284,47		ООО «СТРОЙБИЗНЕСИНВЕСТ»	443086, г. Самара, ул. Складенко, д. 48	май 2018
16	ЕП	21/15	17.04.2018	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ для электроснабжения стационарного туалета, бытового помещения, стоянка спецтехники, оборудования для проведения мероприятий и автополива, РПЦ-3 для электроснабжения фонтана, ШКУ-1 для электроснабжения наружного освещения в составе объекта "Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 очередь)"	24 521 311,22	24 521 311,22	0,00		АО "ССК"	443079, г. Самара, ул. Гагарина, д. 22	декабрь 2018
17	ЕП	314/41	17.04.2018	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта "Подготовка и содержание площадки для организации специализированного автотранспортного парка"	24 333,55	24 333,55	0,00		АО "ССК"	443079, г. Самара, ул. Гагарина, д. 22	декабрь 2018
18	ЕП	13155-18	18.04.2018	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации по объекту "Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партисъезда. II-я очередь (ПК 16+00 - ПК 46+83,2)"	1 925 410,20	1 925 410,20	0,00		ГАУ СО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА"	443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48	июнь 2018
19	ЕП	13150-18	18.04.2018	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Проектирование и строительство резервуара-усреднителя со встроенной насосной станцией для аккумулирования поверхностных сточных вод с площадки размещения футбольного стадиона и других объектов инфраструктуры Чемпионата мира по футболу 2018 года, ул. Демократическая, Барбошин овраг, г. о. Самара"	1 041 482,11	1 041 482,11	0,00		ГАУ СО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА"	443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48	июнь 2018

№ п/п	способ закупки	№ МК	дата МК	наименование МК	НМЦК	ЦК	экономия	ЦК СМП	Подрядчик	Адрес	срок исполнения
20	ЭА	00495	23.04.2018	Выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улицы Крайней, Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Париковой в Красноглинском районе городского округа Самара	600 640,47	429 458,03	171 182,44		ООО "Зенит"	454048, г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 84 б. офис 7.16	декабрь 2018
21	ЭА	00496	23.04.2018	Выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах Садовой, Чкалова, Ленинской, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара	490 000,00	372 400,00	117 600,00		ООО "Зенит"	454048, г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 84 б. офис 7.16	декабрь 2018
22	ЕП	13169-18	24.04.2018	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту "Капитальный ремонт МБОУ Школа № 46 по адресу: ул. Советской Армии, 230"	259 465,96	259 465,96	0,00		ГАУ СО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА"	443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48	август 2018
23	ЭА не сост	02059	27.04.2018	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Проектирование и строительство резервуара-усреднителя со встроенной насосной станцией для аккумуляции поверхностных сточных вод с площадки размещения футбольного стадиона и других объектов инфраструктуры Чемпионата мира по футболу 2018 года, ул. Демократическая, Барбошин овраг, г. о. Самара».	70 321 360,41	70 321 360,41	0,00		АО "ВТС-М"	443110, г. Самара, ул. Лесная, д. 35 офис 404	май 2018
24	ЭА	11244	27.04.2018	Подготовительные работы	6 404 350,73	6 116 152,73	288 198,00	6 116 152,73	ООО "ПРИОРИТЕТ ТОЛЬЯТТИ"	445004, г. Тольятти, ул. Базовая, д. 8, строение А16	июнь 2018
25	ЭА не сост	18143	03.05.2018	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в г. Самаре. (2-й этап строительства)»	11 049 212,70	11 049 212,70	0,00		АО "ВТС-М"	443110, г. Самара, ул. Лесная, д. 35 офис 404	июнь 2018
26	ЭА	18560	03.05.2018	Выполнение работ по поддержанию в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии объекта культурного наследия «Кинотеатр «Художественный». «Дом, где в квартире зубного врача А.А. Канцельсона 1891-1892 гг. бывал В.И. Ленин. Дом Хреновой (памятное место)»	3 902 313,15	2 942 344,00	959 969,15	2 942 344,00	ООО СО "Федерал"	443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 2 этаж, комн. 14	ноябрь 2018
27	ЭА	18564	03.05.2018	Проектирование первоочередных противоаварийных консервационных работ по объекту культурного наследия федерального значения «Здание реального училища, где учились в 1882 - 1889 годы революционер Кржижановский Глеб Максимилианович и в 1897 - 1901 гг. писатель Толстой Алексей Николаевич, г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 31 - 33, литера А, Б, В»	5 406 901,59	2 784 545,43	2 622 356,16	2 784 545,43	ООО «ПСК «Норматив»	443080 г. Самара ул. Санфириковой, 95 оф.23	сентябрь 2018
28	ЭА не сост	18177	04.05.2018	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Подготовка и содержание площадки для организации специализированного автотранспортного парка»	1 421 813,45	1 414 704,45	7 109,00		ООО «Приоритет Тольятти»	445004, г. Тольятти, ул. Базовая, д. 8, строение А16	июнь 2018

№ п/п	способ закупки	№ МК	дата МК	наименование МК	НМЦК	ЦК	экономия	ЦК СМП	Подрядчик	Адрес	срок исполнения
29	ЗК	18172	04.05.2018	Выполнение работ по корректировке рабочей документации и разработке сметной документации объекта «Реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона к чемпиона	492 140,00	441 140	51 000,00		ООО «Волгатранстрой-проект»	443110, г. Самара, ул. Лесная, д.35	август 2018
30	ЭА	00649	28.04.2018	Подготовка документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелёвых в Ленинском районе городского округа Самара	520 000,00	340 600,00	179 400,00		Средне-Волжский филиал АО "Ростехинвеста - ризация - Федеральное БТИ"	443068, г. Самара, ул. Свияженко, д. 12	декабрь 2018
31	ЭА	00650	28.04.2018	Подготовка документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Садовой, Маяковского, Ленинской, Ярмачной в Ленинском районе городского округа Самара	490 000,00	303 800,00	186 200,00		Средне-Волжский филиал АО "Ростехинвеста - ризация - Федеральное БТИ"	443068, г. Самара, ул. Свияженко, д. 12	декабрь 2018
32	ЭА	00076	04.05.2018	Поставка мебели для САП	240 910,00	179 455,00	61 455,00		ООО «ИнтерКомплекс»	446379, Самарская область, Новосемейкино лпгт, Тер Промплотс СЗ Алюмиз ул, Литера ГА	июль 2018
33	ОК не сост	00483	04.05.2018	Корректировка проектной документации по объекту «Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной насосной станции со вспомогательными зданиями, сооружениями и инженерными сетями в г.о. Самара»	6 725 200,00	6 500 000,00	225 200,00		ООО "ВИСТ-ПРОЕКТ"	443099, Г САМАРА, ПЕР РЕПИНА, 11	декабрь 2018
34	ОК не сост	00498	04.05.2018	Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту: "Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в 3 мкр., в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе	17 952 000,00	17 500 000,00	452 000,00		ООО "ВИСТ-ПРОЕКТ"	443099, Г САМАРА, ПЕР РЕПИНА, 11	декабрь 2018
35	ОК	00651	08.05.2018	Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации по объекту «Капитальный ремонт МБОУ школа № 46 по адресу: ул. Советской Армии, 230»	5 995 981,00	2 399 017,51	3 596 963,49	2 399 017,51	ООО "ИЦ СЭП"	445056, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 82А	ноябрь 2018
36	ЕП	30022	08.05.2018	Технологическое присоединение для электроснабжения диспетчерского пункта объекта "Реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в г. Самаре (2-й этап строительства)	4 129 518,93	4 129 518,93	0,00		АО "ССК"	443079, г. Самара, ул. Гагарина, д. 22	декабрь 2018
37	ЭА	18175	11.05.2018	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Подготовка и содержание площадки для организации специализированного автотранспортного парка. Вывоз грунта»	2 453 372,93	1 545 616,93	907 756,00	1 545 616,93	ООО «САНТЭК»	443011, г. Самара, ул. Советской Армии, дом 240, этаж 1, офис 16-17	июнь 2018

№ п/п	способ закупки	№ МК	дата МК	наименование МК	НМЦК	ЦК	экономия	ЦК СМП	Подрядчик	Адрес	срок исполнения
38	ЭА	18832	28.05.2018	Снос нежилого здания переменной этажности (2-3 этажа), площадью 1110,00 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, пр. Карла Маркса, д.10 А	2 128 500,00	880 000,00	1 248 500,00	880 000,00	ИП Миннебаева Гельшат Равильевна АО "ССК"	432045, г. Ульяновск ул. Ефремова д.137 кв.36	июнь 2018
39	ЕП	78/27	01.06.2018	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта "Устройство и содержание совмещенной площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта, транспортных средств и грузов, следующих на стадион в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу"	105 173,77	105 173,77	0,00			443079, г. Самара, ул. Гагарина, д. 22	декабрь 2018
40	ЭА не сост	185410	04.06.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	август 2018
41	ЭА не сост	185412	04.06.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	август 2018
42	ЭА не сост	185413	04.06.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	август 2018
43	ЭА не сост	185414	04.06.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	август 2018
44	ЭА не сост	185415	04.06.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	август 2018
45	ЭА не сост	185416	04.06.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	август 2018
46	ЭА не сост	185417	04.06.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	август 2018
47	ЭА не сост		04.06.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	август 2018
48	ЭА не сост		04.06.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	август 2018
49	ЭА не сост		04.06.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	август 2018

[illegible]

[illegible]

№ п/п	способ закупки	№ МК	дата МК	наименование МК	НМЦК	ЦК	экономия	ЦК СМП	Подрядчик	Адрес	срок исполнения
86	ЭА не сост		06.06.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	август 2018
87	ЭА не сост		06.06.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	август 2018
88	ЭА не сост		06.06.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	август 2018
89	ЭА не сост		06.06.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	август 2018
90	ЭА не сост		06.06.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	август 2018
91	ЭА не сост		06.06.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	август 2018
92	ЭА не сост		06.06.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	август 2018
93	ЭА не сост		06.06.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	август 2018
94	ЭА не сост		06.06.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	август 2018
95	ОК не сост	18758	06.06.2018	Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации по объекту "Укрепление конструкций подпорной шпунтовой стенки с учетом обеспечения устойчивости опор теплотрассы по адресу: ул. М.Горького, д.131"	1 533 852,31	1 430 000,00	103 852,31		ООО "ГРАД 23"	354003, г Сочи, ул 60 лет ВЛКСМ, 4, 74	сентябрь 2018
96	КОО не сост	18670	08.06.2018	Выполнение археологических охранно-спасательных полевых работ с замещением грунта по объекту: "Знание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/пер. Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе"	24 393 889,36	21 954 500,42	2 439 388,94		ООО ПСК "ВОЛГА"	446011, Сам.обл., г Сызрань, ул Котовского, 2	декабрь 2018
97	ЭА не сост	188087	11.07.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	сентябрь 2018

№ п/п	способ закупки	№ МК	дата МК	наименование МК	НМЦК	ЦК	экономия	ЦК СМП	Подрядчик	Адрес	срок исполн
98	ЭА не сост	188105	11.07.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	сентябрь 2018
99	ЭА не сост	188101	13.07.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	сентябрь 2018
100	ОК не сост	181130	17.07.2018	Корректировка проектной документации по объекту «Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи в Кировском районе (в районе жилых домов №№ 138, 142 по ул. Алма-Атинской)»	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00		ООО «КПСП»	443100, г. Самара, ул. Невская, 3	октябрь 2018
101	ОК не сост	181131	17.07.2018	Корректировка проектной документации по объекту «Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 в Кировском районе города Самары»	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00		ООО «КПСП»	443100, г. Самара, ул. Невская, 3	октябрь 2018
102	ЭА не сост	188099	20.07.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	3 110 184,00	3 010 184,00	100 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	сентябрь 2018
103	ЭА не сост	188188	20.07.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	6 220 368,00	6 020 368,00	200 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	сентябрь 2018
104	ЕП	13427-18	23.07.2018	Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной по объекту: "Капитальный ремонт МБОУ Школа № 46 по адресу: ул. Советской Армии, 230"	152 050,08	152 050,08	0,00		ГАУ СО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА	443041, г. Самара, ул. Агбалова, д. 48	ноябрь 2018
105	ЭА не сост	188098	23.07.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	6 220 368,00	6 020 368,00	200 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	сентябрь 2018
106	ЭА не сост	188104	23.07.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	3 110 184,00	3 010 184,00	100 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	сентябрь 2018
107	ЭА не сост	188135	23.07.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	15 550 920,00	15 050 920,00	500 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	сентябрь 2018
108	ЭА не сост	188083	23.07.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	7 775 460,00	7 525 460,00	250 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	сентябрь 2018
109	ЭА не сост	188130	23.07.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	13 995 828,00	13 545 828,00	450 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	сентябрь 2018

№ п/п	способ закупки	№ МК	дата МК	наименование МК	НМЦК	ЦК	экономия	ЦК СМП	Подрядчик	Адрес	срок исполнения
110	ЭА не сост	188133	23.07.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	10 885 644,00	10 535 644,00	350 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	сентябрь 2018
111	ЭА не сост	188102	23.07.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	7 775 460,00	7 525 460,00	250 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	сентябрь 2018
112	ЭА не сост	188134	23.07.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	12 440 736,00	12 040 736,00	400 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	сентябрь 2018
113	ЭА не сост	188103	23.07.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	9 330 552,00	9 030 552,00	300 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	сентябрь 2018
114	ЭА не сост	188089	24.07.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	9 330 552,00	9 030 552,00	300 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	сентябрь 2018
115	ЭА не сост	188085	24.07.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	4 665 276,00	4 515 276,00	150 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	сентябрь 2018
116	ЭА не сост	188100	24.07.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	4 665 276,00	4 515 276,00	150 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	сентябрь 2018
117	ЭА	188815	24.07.2018	Поставка мебели для оснащения объекта «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара, 3-й микрорайон. Детский сад» (лот 1)	1 607 770,84	1 599 731,99	8 038,85		ООО «ИнтерКомплекс»	446379, Самарская область, Новосемейкино пгт, Тер Промплощ СЗ Аллюминиз ул, Литера ГА	октябрь 2018
118	ЭА	188814	30.07.2018	Поставка мебели для оснащения объекта «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара, 3-й микрорайон. Детский сад» (лот 2)	1 817 173,42	1 808 087,55	9 085,87	1 808 087,55	ООО «ИнтерКомплекс»	446379, Самарская область,	октябрь 2018
119	ЭА	188816	30.07.2018	Поставка мебели для оснащения объекта «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара, 3-й микрорайон. Детский сад» (лот 3)	193 429,25	192 462,10	967,15	192 462,10	ООО «ИнтерКомплекс»	446379, Самарская область,	октябрь 2018
120	ЭА	188963	31.07.2018	Поставка музыкального оборудования для оснащения объекта "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" Детский сад А-10	307 313,56	218 529,09	88 784,47		ИП Зачесова Светлана Борисовна	420132, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова 59-90	октябрь 2018
121	ЕП	13383-18	03.08.2018	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт объекта недвижимого имущества - нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная, дом №28, литера внутренняя А»	158 708,48	158 708,48	0,00		ГАОУ СО "ТОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА	443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48	ноябрь 2018

№ п/п	способ закупки	№ МК	дата МК	наименование МК	НМЦК	ЦК	экономия	ЦК СМП	Подрядчик	Адрес	срок исполнения
122	ЭП	13325-18	03.08.2018	Проведение повторной проверки достоверности определения сметной по объекту: «Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объекта культурного наследия «Дом Сурушикова» (МБДОУ детский сад № 48)»	140 353,92	140 353,92	0,00		ГАУ СО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА"	443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48	ноябрь 2018
123	ЭА не сост	188841, внешняя экспертиза	06.08.2018	Поставка спортивного оборудования для оснащения объекта "Жилой район "Волгарь" в Куйбышевском районе г.о. Самара, 9 квартал, 3-й микрорайон. Детский сад"	178 708,00	177 814,46	893,54		ООО "Триумф"	443080, Самара г, ул.Революционная, д.70/литер 3 - 404	октябрь 2018
124	ЭА не сост	181425, внешняя экспертиза	06.08.2018	Подготовка документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Академика Платонова, Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара	200 000,00	200 000,00	0,00		Средне-Волжский филиал АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"	443068, Самара г, ул.ул. Складенко, д.12	декабрь 2018
125	ЭА	188837	06.08.2018	Поставка технологического оборудования для оснащения объекта "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" Детский сад А-10	5 206 510,00	5 154 444,90	52 065,10		ООО "САМАРА ТОРГ ХОЛОД"	443080, Самара г, ул.Революционная, д.70 корпус П, офис 120	октябрь 2018
126	ЭА	181423	13.08.2018	Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Ленинской, Вилоновской, Садовой, Ульяновской в Ленинском районе городского округа Самара»	400 000,00	344 721,89	55 278,11		Средне-Волжский филиал АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"	443068, Самара г, ул.ул. Складенко, д.12	декабрь 2018
127	ЭА	189279	20.08.2018	Поставка столоярного оборудования для оснащения объекта "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" Детский сад А-10"	154 920,00	152 595,40	2 324,60	152 595,40	ООО "Самара Торг Холод"	443080, Самара г, ул. Революционная, д.70 П	ноябрь 2018
128	ЭА не сост	180090	20.08.2018	Поставка бытовой электронной техники для оснащения объекта "Жилой район "Волгарь" в Куйбышевском районе г.о. Самара, 9 квартал, 3-й микрорайон. Детский сад"	485 022,42	485 022,42	0,00		ООО "СМАРТ"	443063, Самара г, Тулик Ново-Вокзальный, д.21/36	ноябрь 2018
129	ЭА не сост	189782	20.08.2018	Поставка медицинского оборудования для оснащения объекта: "Жилой район "Волгарь" в Куйбышевском районе г.о. Самара, 9 квартал, 3-й микрорайон. Детский сад"	302 060,00	302 060,00	0,00		ООО "ОКТАВА-МЕД"	446001, Сызрань г, ул.Ульяновская, д.94	ноябрь 2018
130	ЭА	189231	20.08.2018	Поставка складского оборудования для оснащения объекта "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" Детский сад А-10"	1 283 700,00	1 206 678,00	77 022,00	1 206 678,00	ООО "Самара Торг Холод"	443080, Самара г, ул. Революционная, д.70 П	ноябрь 2018
131	ЭА	189263	20.08.2018	Поставка музыкального оборудования для оснащения объекта "Жилой район "Волгарь" в Куйбышевском районе г.о. Самара, 9 квартал, 3-й микрорайон. Детский сад"	219 974,58	189 555,64	30 418,94	189 555,64	ООО "BETA"	443099, Самара г, ул. Молодогвардейская, д.61	ноябрь 2018

№ п/п	способ закупки	№ МК	дата МК	наименование МК	НМЦК	ЦК	экономия	ЦК СМП	Подрядчик	Адрес	срок исполнения
132	ОК	181410	27.08.2018	Выполнение проектных работ по объекту "Здание по адресу: ул. Подшипникова, д. 27 в Октябрьском районе"	6 260 034,35	6 200 000,00	60 034,35		ООО "СЗИК"	196084, г.Санкт-Петербург, ул.Новорошинская, дом 4, корпус 2, офис 1124-2	июль 2018
133	ЭА не сост	189479	27.08.2018	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи в Кировском районе (в районе жилых домов №№ 138, 142 по ул. Алма-Атинской)» Поставка мебели для оснащения объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-10 (лот 1)	210 788 509,03	210 788 509,03	0,00		ООО «Белстрой»	443086, г. Самара, ул. Ерошевского, дом 18, секция 6, офис 8	июль 2019
134	ЭА не сост	189861	27.08.2018	Поставка мебели для оснащения объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-10 (лот 1)	1 492 077,08	1 484 616,69	7 460,39		ООО «ИнтерКомплекс»	446379, Самарская область, Новосемейкино пгт, Тер Промплощ СЗ Алумиз ул, Лигера ГА	октябрь 2018
135	ЭА не сост	1810004	27.08.2018	Поставка компьютеров для оснащения объекта «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара, 9 квартал, 3-й микрорайон. Детский сад»	358 323,25	358 323,25	0,00		ООО "СМАРТ"	443063, Самара г, Тулик Ново-Вокзальный, д.21/36	ноябрь 2018
136	ЭА	181470	27.08.2018	Проектирование ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия «Дворец культуры на площади им.Кирова»	9 294 641,23	5 304 553,82	3 990 087,41		ООО «САМТОРЕС-М»	443080, г.Самара, ул. Гаражная, дом 11А	июль 2019
137	ЭА	189775	27.08.2018	Поставка мебели для оснащения объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-10 (лот 3)	360 544,59	252 381,39	108 163,20	252 381,39	ООО "Линд С"	443052, Самара г., ул. Земеца 4, корп. 41А	ноябрь 2018
138	ЭА не сост	1810002	27.08.2018	Поставка компьютеров для оснащения объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-10»	383 462,65	383 462,65	0,00		ООО "СМАРТ"	443063, Самара г, Тулик Ново-Вокзальный, д.21/36	ноябрь 2018
139	ЭА не сост	189478	29.08.2018	Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 в Кировском районе города Самары	196 562 461,11	196 562 461,11	0,00		ООО ПСК "Волга"	446011, Самарская обл., Сызрань г., Котовского ул., 2	июль 2019
140	ЭА	189159	31.08.2018	Поставка технологического оборудования для пищеблока объекта "Жилой район "Волгарь" в Куйбышевском районе г.о. Самара, 9 квартал, 3-й микрорайон. Детский сад" (лот 1)	3 248 270,00	3 215 787,30	32 482,70		ООО "Самара Торг Холод"	443080, Самара г, ул. Революционная, д.70 П	ноябрь 2018
141	ЭА не сост	189948	31.08.2018	Поставка мебели для оснащения объекта "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" Детский сад А-10" (лот 2)	2 981 444,84	2 966 537,62	14 907,22		ООО «ИнтерКомплекс»	443100, Самара г, ул.Невская ул, д.3 - 601	ноябрь 2018
142	ЭА	189926	31.08.2018	Поставка бытовой электронной техники для оснащения объекта: "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" Детский сад А-10"	311 830,50	260 987,38	50 843,12		ООО "АренаСити"	443091, Самара г, пр. Карла Маркса, д.4126 - 609	ноябрь 2018
143	ЭА	181509	03.09.2018	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство школы на территории Орлова оврага в Краснотинском внутригородском районе городского округа Самара» (Подготовительные работы. Вертикальная планировка г/м/н/а)	22 796 458,62	11 974 159,39	10 822 299,23		ООО «Спецтранс»	443008, г. Самара, Ново-Вокзальный тупик, д.10, офис 39	октябрь 2018

№ п/п	способ закупки	№ МК	дата МК	наименование МК	НМЦК	ЦК	экономия	ЦК СМП	Подрядчик	Адрес	срок исполнения
144	ЭА не сост	181506	03.09.2018	Выполнение противоаварийных работ по объекту: «Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объекта культурного наследия «Дом Сурушника» (МБДОУ детский сад № 48)»	9 621 441,13	9 573 333,92	48 107,21		ООО «ВолгаСтройКонсалт»	443022, г. Самара, ул. Заводское шоссе, 9, офис 13	декабрь 2018
145	ЕП	18000021	04.09.2018	Услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения	571 972,72	571 972,72	0,00		ООО СЗ "ШАРД"	443099, г. Самара, ул. С. Разина, д. 94А, оф 1	сентябрь 2020
146	ЕП	008-В	05.09.2018	Техприсоединение к системе водоснабжения объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-10»	10 032 914,60	10 032 914,60	0,00		ООО "Водеко"	443035, г. Самара, ул. Мирная, 162	июнь 2021
147	ЕП	008-К	05.09.2018	Техприсоединение к системе водотведения объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-10»	893 837,91	893 837,91	0,00		ООО "Водеко"	443035, г. Самара, ул. Мирная, 162	июнь 2021
148	ЕП	100п	06.09.2018	Техприсоединение к системе энергоснабжения объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-10»	7 195 963,74	7 195 963,74	0,00		ООО "Энергохолдинг"	443544, Самарская обл. Волжский р-н, с. Курумоч, Территория 2 км Юго-Западнее села	декабрь 2018
149	ЭА не сост	1810702	10.09.2018	Поставка медицинского оборудования для оснащения объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-10»	1 738 691,00	1 729 997,54	8 693,46		ООО «Антарес»	461634, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Энергетиков, д. 26	ноябрь 2018
150	ЕП	13-18	10.09.2018	Техприсоединение к системе теплоснабжения объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-10»	7 291 180,00	7 291 180,00	0,00		ООО "АВИАСПЕЦМОНТАЖ"	443035, г. Самара, ул. Мирная, 162	декабрь 2018
151	ЭА не сост	1811375	17.09.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	декабрь 2018
152	ЭА	181695	25.09.2018	Снос двухэтажного здания, беседки и забора переменной высоты, расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 12 А (Коммская площадь)	2 563 494,04	896 767,89	1 666 726,15	896 767,89	ООО «СтройТэк»	443042, г. Самара, ул. Белорусская, д. 131, кв. 145	октябрь 2018
153	ЭА не сост	1811392	25.09.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность городского округа Самара для последующего предоставления детям-сиротам	12 440 736,00	12 040 736,00	400 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	декабрь 2018
154	ЭА не сост	1811372	25.09.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность городского округа Самара для последующего предоставления детям-сиротам	3 110 184,00	3 010 184,00	100 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	декабрь 2018
155	ЭА не сост	1811373	25.09.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность городского округа Самара для последующего предоставления детям-сиротам	3 110 184,00	3 010 184,00	100 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	декабрь 2018
156	ЭА не сост	1811376	25.09.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность городского округа Самара для последующего предоставления детям-сиротам	7 775 460,00	7 525 460,00	250 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	декабрь 2018
157	ЭА не сост	1811393	25.09.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность городского округа Самара для последующего предоставления детям-сиротам	13 995 828,00	13 545 828,00	450 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	декабрь 2018
158	ЭА не сост	1811377	25.09.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность городского округа Самара для последующего предоставления детям-сиротам	6 220 368,00	6 020 368,00	200 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	декабрь 2018

№ п/п	способ закупки	№ МК	дата МК	наименование МК	НМЦК	ЦК	экономия	ЦК СМП	Подрядчик	Адрес	срок исполнения
159	ЭА не сост	1811378	25.09.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность городского округа Самара для последующего предоставления детям-сиротам	4 665 276,00	4 515 276,00	150 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	декабрь 2018
160	ЭА не сост	1811394	25.09.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность городского округа Самара для последующего предоставления детям-сиротам	10 885 644,00	10 535 644,00	350 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	декабрь 2018
161	ЕП	13154-18	26.09.2018	Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: "Строительство пристройки к зданию МОУ "Самарский медико-технический лицей" по ул. Полевой, 74"	146 024,79	146 024,79	0,00		ГАО СО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА"	443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48	декабрь 2018
162	ЭА не сост	1811520	01.10.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность городского округа Самара для последующего предоставления детям-сиротам	9 330 552,00	9 030 552,00	300 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	декабрь 2018
163	ЕП	2306-Г	02.10.2018	Подключение к системе теплоснабжения детского сада "Волгарь"	2 080 271,65	2 080 271,65	0,00		ООО "Энергоресурс"	443099, Самара, ул. С.Разина, 94 А	декабрь 2018
164	ЕП	13581-18	08.10.2018	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Строительство школы в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара" - проектная документация повторного использования	933 421,17	933 421,17	0,00		ГАО СО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА"	443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48	декабрь 2018
165	ЕП	13661-18	12.10.2018	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи в Кировском районе (в районе жилых домов №№ 138, 142 по ул. Алма-Атинской)" (корректировка проектной документации и результатов инженерных изысканий)	279 467,71	279 467,71	0,00		ГАО СО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА"	443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48	декабрь 2018
166	ЕП	13673-18	22.10.2018	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112,114,116 в Кировском районе города Самары» (корректировка проектной документации и результатов инженерных изысканий)	279 467,71	279 467,71	0,00		ГАО СО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА"	443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48	декабрь 2018
167	ЭА не сост	1811403	22.10.2018	Выполнение капитального ремонта по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ школа № 46 по адресу: ул. Советской Армии, 230»	95 836 173,48	95 836 173,48	0,00		ООО "РЕГИОНСПЕЦСТРОЙ"	443117, Самара г., Промышленности ул., 205, комната 12	ноябрь 2018
168	ЭА не сост	181898	23.10.2018	Выполнение капитального ремонта жилого дома по ул. Новосадовая, 139 (ТСЖ "Звезда") на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 07.07.2016 №А55-31794/2015 и решения Арбитражного суда Самарской области от 07.09.2016 №А55-25409/2015"	795 323,23	795 323,23	0,00		ООО "ПРИОРИТЕТ ТОЛЬЯТТИ"	445012, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Матросова дом 15А квартира 27	ноябрь 2018
169	ЭА не сост	1813252	29.10.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность городского округа Самара для последующего предоставления детям-сиротам	1 555 092,00	1 505 092,00	50 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара	443035, Самара, Мирная ул, 162	декабрь 2018

№ п/п	способ закупки	№ МК	дата МК	наименование МК	НМЦК	ЦК	экономия	ЦК СМП	Подрядчик	Адрес	срок исполнения
170	ЕП	13672-18	30.10.2018	Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в 3 мкр., в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе»	151 543,46	151 543,46	0,00		ГАУ СО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА"	443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48	декабрь 2018
171	ЭА не сост	1813240	02.11.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность городского округа Самара для последующего предоставления детям-сиротам	6 220 368,00	6 020 368,00	200 000,00		АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара"	443035, Самара, Мирная ул, 162	декабрь 2018
172	ЕП	КС-ПИР-0-0198-18	06.11.2018	Ведение авторского надзора за ходом строительства объекта «Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи в Кировском районе (в районе жилых домов №№ 138, 142, по ул. Алма-Атинской)»	417 314,56	417 314,56	0,00		ООО "КПСИ"	443100, г. Самара, ул. Невская, 3	июль 2019
173	ЕП	КС-ПИР-0-0199-18	06.11.2018	Ведение авторского надзора за ходом строительства объекта «Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 в Кировском районе города Самары»	389 150,15	389 150,15	0,00		ООО "КПСИ"	443100, г. Самара, ул. Невская, 3	июль 2019
174	ЭА не сост	1813301	06.11.2018	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Проектирование и строительство резервуара-усреднителя со встроенной насосной станцией для аккумуляирования поверхностных сточных вод с площадки размещения футбольного стадиона и других объектов инфраструктуры Чемпионата мира по футболу 2018 года, ул. Демократическая, Барбошин овраг, г. о. Самара"	245 512 080,25	245 512 080,25	0,00		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВТС МЕТРО"	443110, Самара г., Лесная ул., 35, 404	декабрь 2018
175	ЭА не сост	1813506	12.11.2018	Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	9 288 140,40	9 288 140,40	0,00		ООО СЗ "ШАРД"	443099, Г САМАРА, УЛ С РАЗИНА, ДОМ 94А, ОФИС 1	декабрь 2018
176	ЭА не сост	1813505	12.11.2018	Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	6 327 810,72	6 327 802,91	7,81		ООО "ФИНСТРОЙ"	443090, Г САМАРА, - МЕХЗАВОД, КВ-Л 1-Й, ДОМ 31, ПОМЕЩЕНИЕ 1	декабрь 2018
177	ЭА не сост	1813518	12.11.2018	Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	12 059 031,60	12 059 031,60	0,00		ООО "ОЛИМПИА-2"	443031, Г САМАРА, УЛ МОЛОДЕЖНАЯ, ДОМ 16 "А", КОМНАТА 2.2	декабрь 2018
178	ЭА не сост	1813517	12.11.2018	Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	3 844 375,92	3 844 375,92	0,00		ЗАО "КОМПАНИЯ ВЛАДИМИР"	443086, г САМАРА, ул РЕВОЛЮЦИОНН АЯ, 77	декабрь 2018
179	ЕП	205/30	16.11.2018	Технологическое присоединение к распределительным электросетям объекта "Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 в Кировском районе города Самары	2 435 112,69	2 435 112,69	0,00		АО "ССК"	443079, Г САМАРА, УЛ ГАГАРИНА, ДОМ 22	октябрь 2020

№ п/п	способ закупки	№ МК	дата МК	наименование МК	НМЦК	ЦК	экономия	ЦК СМП	Подрядчик	Адрес	срок исполнения
180	ЭА не сост	1813520	19.11.2018	Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	3 265 221,96	3 265 215,94	6,02		ООО СЗ "ШАРД"	443099, Г САМАРА, УЛ С РАЗИНА, ДОМ 94А, ОФИС 1	декабрь 2018
181	ЭА не сост	1813515	19.11.2018	Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	25 742 427,48	25 742 380,23	47,25		ООО СЗ "ШАРД"	443099, Г САМАРА, УЛ С РАЗИНА, ДОМ 94А, ОФИС 1	декабрь 2018
182	ЭА не сост	1813508	19.11.2018	Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	9 293 324,04	9 293 316,56	7,48		ООО СЗ "ШАРД"	443099, Г САМАРА, УЛ С РАЗИНА, ДОМ 94А, ОФИС 1	декабрь 2018
183	ЭА не сост	1813507	19.11.2018	Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	9 141 113,52	9 141 101,40	12,12		ООО СЗ "ШАРД"	443099, Г САМАРА, УЛ С РАЗИНА, ДОМ 94А, ОФИС 1	декабрь 2018
184	ЭА не сост	1813503	19.11.2018	Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	5 890 500,00	5 890 499,12	0,88		ООО СЗ "ШАРД"	443099, Г САМАРА, УЛ С РАЗИНА, ДОМ 94А, ОФИС 1	декабрь 2018
185	ЭА не сост	1813498	19.11.2018	Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	5 457 901,68	5 457 898,52	3,16		ООО СЗ "ШАРД"	443099, Г САМАРА, УЛ С РАЗИНА, ДОМ 94А, ОФИС 1	декабрь 2018
186	ЭА не сост	1813500	19.11.2018	Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	3 850 030,80	3 850 028,76	2,04		ООО СЗ "ШАРД"	443099, Г САМАРА, УЛ С РАЗИНА, ДОМ 94А, ОФИС 1	декабрь 2018
187	ЕП	205/29	19.11.2018	Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств для энергоснабжения объекта "Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи в Кировском районе (в районе жилых домов №№ 138, 142 по ул. Алма-Атинской)"	2 435 112,69	2 435 112,69	0,00		АО "ССК"	443079, Г САМАРА, УЛ ГАГАРИНА, ДОМ 22	октябрь 2020
188	ЭА не сост	182204	03.12.2018	Выполнение работ по поддержанию в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии объекта культурного наследия «Кинотеатр «Художественный». Дом, где в квартире зубного врача А.А. Канцельсона 1891-1892гг. бывал В.И. Ленин. Дом Хреновой (памятное место)» (Дополнительные работы. Крыша в осях 1/4-3Д/1- 5/6-ИВ)	497 622,80	497 622,80	0,00		ООО СО "Федерал"	443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 2 этаж, комн. 14	декабрь 2018
189	ЭА не сост	182192	03.12.2018	Выполнение работ по поддержанию в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии объекта культурного наследия «Кинотеатр «Художественный». Дом, где в квартире зубного врача А.А. Канцельсона 1891-1892 гг. бывал В.И. Ленин. Дом Хреновой (памятное место)» (Дополнительные работы. Крыша)	1 355 511,69	1 355 511,69	0,00		ООО СО "Федерал"	443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 2 этаж, комн. 14	декабрь 2018

№ п/п	способ закупки	№ мк	дата мк	наименование мк	НМЦК	ЦК	экономия	ЦК СМП	Подрядчик	Адрес	срок исполнения
190	ЭА	182081	03.12.2018	Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт жилого дома по пр. Карла Маркса, 55 (ТСЖ "Центральное") в части устройства системы автоматической пожарной сигнализации на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 14.10.2015 № А55-28660/2014"	5 154 291,40	3 768 884,85	1 385 406,55		ООО "АМТ ГРУПП"	433512, Ульяновская обл., Димитровград г, ул.Ленина, д.35 - 27	декабрь 2018
191	ЭА не сост	1815801	17.12.2018	Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	10 145 797,20	10 145 711,08	86,12		ООО СЗ "ШАРД"	443099, г САМАРА, УЛ С РАЗИНА, ДОМ 94А, ОФИС 1	декабрь 2018
192	ЭА не сост	182331	17.12.2018	Проведение диспансеризации муниципальных служащих Департамента градостроительства городского округа Самара	423 714,00	423 714,00	0,00		ОАО Дорожная клиническая больница	443041, г. Самара, ул. Агибалова, 12	декабрь 2018
193	ЭА	1817124	18.12.2018	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность городского округа Самара для последующего предоставления детям-сиротам	1 555 092,00	1 500 663,78	54 428,22		Индивидуальный предприниматель Н.Е.Бухарова	443096, г. Самара, Первомайская, 36, 71	декабрь 2018
194	ЕП	13783-18	20.12.2018	Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: "Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной насосной станции со вспомогательными зданиями, сооружениями и инженерными сетями в г.о. Самара"	209 423,06	209 423,06	0,00		ГАУ СО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА"	443041, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48	декабрь 2018
195	ЕП	КС-ПИР-0-0202-18	20.12.2018	Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту "Проектирование и строительство резервуара-усреднителя со встроенной насосной станцией для аккумуляции поверхностных сточных вод с площадки размещения футбольного стадиона и других объектов инфраструктуры Чемпионата мира по футболу 2018 года, ул. Демократическая, Барбошин овраг, г.о. Самара	476 722,49	476 722,49	0,00		ГУП ИНСТИТУТ "ТЕРРИИГРА ГАЛАКТИОНОВС ЖДАНПРОЕКТ КАЯ, 132	443100, г САМАРА, ул ГАЛАКТИОНОВС КАЯ, 132	декабрь 2018
ИТОГО					1 487 418 755,13	1 442 708 183,08	44 710 572,05	25 416 204,57			

А.В. Борисов

Заместитель руководителя Департамента

№	Наименование	Бюджетные инвестиции, т.р., (редакция от 18 декабря 2018 г. №373)	Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2019 года.
		Всего Средства вышедших бюджетов Средств бюджета городского округа	Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2019 года. тыс.руб.(%) Средств вышедших бюджетов Средств бюджета городского округа
I	Бюджетные инвестиции % освоения	1 821 094,9 	1 610 109,6
I.1	Объекты бюджетных инвестиций, не включенные в МП г.о. Самара, в том числе:	291 914,4 	229 249,5
I.1.1	Строительство школы на территории Орлова оврага в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара	11 997,8 	11 997,8
I.1.2	Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в целях формирования специализированного жилищного фонда, а части включения в него жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договору найма специализированных жилых помещений	279 916,6 	278 437,6
I.2	Муниципальная программа городского округа Самар "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения "на 2012 - 2018 годы"	1 629 180,5 	1 319 674,2
I.2.1	Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул.22 Парусьезда I-очередь – ПТКО +00- ПК1(6+00).	18 550,7 	16 756,0
I.2.2	Муниципальная программа городского округа Самар "Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025годы)", согласно которому на финансирование объекта запланированы средства областного бюджета в размере 16 755,98 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 779,4 тыс. руб., общий объем средств в рамках соглашения составляет 18 535,4 тыс. руб.	31 902,4 	31 569,5
I.2.3	Предельная доля средств областного бюджета в рамках соглашения на 2018 год составляет 90,4%, местный бюджет – 9,6% от общего объема финансирования.	18 550,7 	16 756,0
I.2.4	Примечание. Между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Администрацией городского округа Самара заключены Соглашения о предоставлении в 2018 году в бюджет городского округа Самара субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования» (2014-2025годы), согласно которому на финансирование объектов записаны средства областного бюджета в размере 16 755,98 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 779,4 тыс. руб.	18 550,7 	16 756,0
I.2.5	Строительно-монтажные работы по объекту осуществлены в соответствии с муниципальным контрактом № 00139 от 17.10.2016 с ООО «Автодоринжиниринг» (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 12.12.2017, № 2 от 09.06.2018, № 3 от 21.08.2018) на сумму 213 357,8 тыс. рублей.	18 550,7 	16 756,0
I.2.6	В рамках муниципального контракта приняты работы на общую сумму 213 357,8 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 10 381,0 тыс. рублей (городской бюджет – 384,1 тыс. рублей, областной бюджет – 9 996,9 тыс. рублей); 2017 год – 184 441,4 тыс. рублей (городской бюджет – 14 939,7 тыс. рублей, областной бюджет – 169 501,6 тыс. рублей); 2018 год – 18 535,4 тыс. рублей Работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме.	18 550,7 	16 756,0

№	Наименование	Бюджетные инвестиции, т.р., (редакция от 18 декабря 2018 г. №373)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2019, тыс.руб. (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2019 года, тыс.руб.(%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
1.2.4	Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. II-я очередь (ПК 16+00 – ПК 46+83.2)	12 659,6	9 650,9	3 008,7	12 635,2	9 650,9	2 984,3	12 635,2	9 650,9	2 984,3
					99,81%	100,00%	99,19%	99,81%	100,00%	99,19%
Примечание: Между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Администрацией городского округа Самара заключено Соглашение от 24.07.2018 № 28-13/138 (в редакции дополнительных соглашений от 09.08.2018№ 1, от 30.11.2018 № 2) о предоставлении в 2018 году в бюджет городского округа Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025годы)», согласно которому на финансирование объекта запланированы и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», согласно которому на финансирование объекта запланированы средства областного бюджета в размере 9 650,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 024,9 тыс. рублей, общий объем средств в рамках соглашения составит 10 675,8 тыс. рублей. Предельная доля средств областного бюджета в рамках соглашения на 2018 год составляет 90,4%, местного бюджета – 9,6% от общего объема финансирования. На выполнение работ по проектированию заключен муниципальный контракт от 19.07.2017 № 00097 с ООО ПСК «Волга» на сумму 10 675,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту – 7 месяцев (февраль 2018 года). На выполнение работ по проектированию выставлен исполнительный контракт от 06.03.2018 № ДЮС-01/813 и в рамках банковской гарантии по контракту направлено требование в АКБ «Абсолют банк» от 04.04.2018 № ДЮС-01-01/3881-2-1. На основании выставленных требований подрядная организация и АКБ «Абсолют банк» в добровольном порядке оплачены штрафные санкции в бюджет городского округа Самара в размере 337,3 тыс. рублей (платежные поручения от 16.04.2018 № 1342, от 16.04.2018 № 1343). В 2018 году приняты и оплачены работы по следующим контрактам: - 1 925,4 тыс. рублей - аванс ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по муниципальному контракту 13155-18 от 17.07.2018 (экспертиза проектной документации); - 23,6 тыс. рублей - аванс ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по муниципальному контракту № 13357-18 от 09.07.2018 (экспертиза сметной документации); - 10 675,8 тыс.рублей (ОБ-9650,9 тыс.рублей, ГП-1 024,9 тыс. рублей) – оплата выполненных работ по муниципальному контракту от 19.07.2017 № 00097 с ООО ПСК «Волга» на сумму 10 675,8 тыс. рублей (доля средств местного бюджета); - 10,4 тыс. рублей – технологические присоединение объекта к сетям электроснабжения по муниципальному контракту № 43/29 от 12.02.2018 на сумму 34,8 тыс. рублей (аванс 30% от цены контракта). В 2019– 2020 годах при условии обеспечения объекта финансирование в необходимом объеме планируется проведение строительно-монтажных работ. Срок выполнения работ 17 месяцев. В 2019– 2020 годах при условии обеспечения объекта финансирование в необходимом объеме планируется проведение строительно-монтажных работ. Срок выполнения работ 17 месяцев.										
1.2.5	Реконструкция ул. Луначарского от ул. Ново-Садовой (проспект Ленина) до ул. Московского шоссе	88,2		88,2	88,2		88,2	88,2		88,2
					100,00%		100,00%	99,95%		99,95%
Примечание: В 2018 году средства предусмотрены для оплаты следующих работ: - 8,2 тыс.рублей для оплаты работ по муниципальному контракту с ЗАО «ССК» № 356/20 от 22.12.2015 на технологическое подключение объекта к энергопринимающим устройствам (остаток муниципального контракта на 01.01.2018 – 8,2 тыс. рублей); - для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 80,0 тыс. рублей для изготовления исполнительной геодезической съемки (выполнены и оплачены). Строительные работы завершены в полном объеме.										
1.2.6	Реконструкция Северо-Восточной магистрали от ул. Ново-Садовой до Автобусного проезда	171,9		171,9	171,8		171,8	171,8		171,8
					99,94%		99,94%	99,92%		99,92%
Примечание: в 2018 году приняты и оплачены работы на сумму 171,8 тыс. рублей в рамках следующих муниципальных контрактов: - МК от 21.05.2018 № КС-ПИР-0-0154-18 на сумму 18,0 тыс. рублей (кадастровые работы); - МК от 23.05.2018 № КС-ПИР-0-0156-18 на сумму 18,0 тыс. рублей (кадастровые работы); - МК от 18/1203 от 05.12.2018 на сумму 18,0 тыс. рублей (изготовление схем границ земельного участка на кадастровом плане); - МК от 05.12.2018 № 181204 на сумму 18,1 тыс. рублей (изготовление схем границ земельного участка на кадастровом плане); - МК от 31.08.2018 № 180807 на сумму 99,7 тыс. рублей (изготовление схем границ земельного участка на кадастровом плане). Заключен муниципальный контракт на проектирование объекта с ООО «Группа компаний «Абсолют» на выполнение проектных работ от 02.02.2016 № КС-ПИР-0-0024-16 на сумму 4 475,15 тыс. рублей, работы в рамках данного контракта не принимались, оплата не произведена. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке письмом от 30.11.2018 № ДЮС-01/3381. В связи с тем, что Подрядчик оспаривает данное решение в судебном порядке, Департамент не имеет правовых оснований для осуществления повторной процедуры закупок на разработку проектной документации по объекту.										
1.2.7	Реконструкция ул. Мичурина от проспекта Масленикова до магистрали в продолжении ул. Авроры. I-я очередь (от пр. Масленикова до ул. Революционной)	200,0		200,0	98,7		98,7	98,7		98,7
					49,35%		49,35%	49,33%		49,33%
Примечание: Проектирование объекта завершено. Получены положительные заключения государственной экспертизы: - по проектной документации от 21.10.2015 № 63-1-4-0314-15; - по сметной документации от 21.12.2015 № 63-1-5021-15. Сметная стоимость объекта в текущих ценах на 01.11.2015 - 374 054,41 тыс. рублей. В 2018 году приняты и оплачены работы на сумму 98,7 тыс. рублей по корректировке сметной документации в рамках муниципального контракта от 12.11.2018 № 181101 с ООО «Спектр+». Получено положительное заключение государственного автономного учреждения Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» (далее – ГАУ СО «ЭПС») № 63-1-7141-19 от 14.01.2019 на корректировку сметной документации (пересчет стоимости с 01.11.2015 на 01.10.2018).										
1.2.8	Общая сметная стоимость объекта – 438 824,12 тыс. рублей Реконструкция ул. Мичурина в границах от ул. Революционной до ул. Врубеля в Октябрьском районе городского округа Самара	200,0		200,0	0,0		0,0	0,0		0,0
					0,00%		0,00%	0,00%		0,00%
Примечание: Проектные работы выполнены силами инвестора. Проектная документация передана в Департамент для выполнения строительно-монтажных работ. Средства бюджета в размере 200,0 тыс. рублей планировались на заключение муниципального контракта по корректировке сметной документации и получению положительного заключения госэкспертизы. В связи с отсутствием подтверждения выделения средств вышестоящего бюджета на 2019 год для финансирования строительно-монтажных работ по объекту муниципальный контракт не заключался. Департаментом ведется работа по оформлению земельного участка для строительства, ориентировочный срок - июнь 2019 года.										

№	Наименование	Бюджетные инвестиции, т.р., (редакция от 18 декабря 2018 г. №373)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2019, тыс.руб. (%)				Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2019 года, тыс.руб.(%)	
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
1.2.9	Реконструкция ул. 22 Парусьезда от ул. Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь (от ул. Солнечной до Московского шоссе) и 2-я очередь (от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольской)	32,0		32,0	25,0		25,0	25,0		25,0
	Примечание: В 2018 году приняты и оплачены работы на сумму 25,0 тыс. рублей по оценке прекращаемого права аренды земельного участка в рамках муниципального контракта от 06.12.2018 № КС-ПИР-0-0201-18 с ООО «ПлатО».				78,13%		78,13%	78,13%		78,13%
1.2.2	Муниципальная программа городского округа Самара "Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара" на 2012 – 2018 годы	924 559,7	844 199,2	80 360,5	881 289,0	803 069,6	78 219,4	879 749,9	801 630,1	78 119,8
	Реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в г.Самаре. (2-й этап строительства)	326 972,9	276 491,9	50 481,0	326 972,9	276 491,9	50 481,0	326 972,9	276 491,9	50 481,0
1.2.10	Примечание:Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Администрацией г.о. Самара заключено Соглашение № 28-16/45 от 26.09.2016 (в редакции дополнительного соглашения № 5 от 18.04.2018) о предоставлении в 2016-2018 годах в бюджет городского округа Самара субсидии в целях финансирования расходов обязательств по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев) в объеме 1 057 177,5 тыс. рублей, в том числе: 2016 год- 310 500,0 тыс. рублей; 2017 год – 417 236,1 тыс. рублей; 2018 год – 329 441,4 тыс. рублей. Соглашение расторгнуто 30.11.2018. Объем финансирования на 2018 год по Соглашению составил 276 491,93 тыс.рублей. В 2017 году заключен муниципальный контракт СМР от 27.04.2017 № 00051 с АО «BTC Metro» на сумму 808 660,7 тыс. руб. С начала проведения работ приняты работы на общую сумму 805 018,9 тыс.рублей, в том числе: 2018 год – 331 933,9 тыс. рублей (к оплате с учетом удержания аванса 305 206,4 тыс.рублей) Работы выполнены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод от 28.04.2018 № 63-301000-15-2017				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.2.11	Проектирование и строительство резервуара-усреднителя со встроенной насосной станцией для аккумулярования поверхностных сточных вод с площадки размещения футбольного стадиона и других объектов инфраструктуры Чемпионата мира по футболу 2018 года, ул. Демократическая, Барбошин овраг, г.о.Самара	324 210,6	308 000,0	16 210,6	280 940,0	266 870,4	14 069,6	281 392,9	267 323,3	14 069,6
	Примечание:Между министерством строительства Самарской области и Администрацией городского округа Самара заключено соглашение № 93 от 29.11.2017 (дополнительное соглашение № 1 от 18.04.2018) о предоставлении в 2018 году в бюджет городского округа Самара субсидии в целях софинансирования расходного обязательства по объекту в объеме 308 000 тыс. рублей (95%). Срок освоения субсидии – 30 декабря На выполнение проектных работ по объекту заключен муниципальный контракт № 16485 от 26.01.2018 с ГУП Самарской области институт «ТерНИИГрадСтропроект» на сумму 6 976,1 тыс.рубелей, Срок выполнения работ – 7 месяцев. На отчетную дату работы выполнены и оплачены. Сметная стоимость строительства, согласно разработанной документации составляет ВСЕГО 89%,5 млн.рубелей, в том числе 1-й этап - 371,6 млн.рубелей, 2-й этап 525,0 млн.рубелей. Заключены муниципальные контракты на кадастровые работы от 01.03.2018 с МП «АПБ», №№(КС-ПИР-0-0032-18– 54,0 тыс.рубелей.; от 29.03.2018 с МП «АПБ» №№(КС-ПИР-0-0049-18, КС-ПИР-0-0050-18)– 35,9 тыс.рубелей. (принятые и оплаченные). Заключен муниципальный контракт на подготовительные строительно-монтажные работы от 27.04.2018 № 02059 с АО «BTC Metro». Цена контракта - 70 321,4 тыс.рублей. Срок выполнения работ 25.05.2018. Авансирование не предусмотрено. В рамках контракта приняты и оплачены работы на сумму 27 272,9 тыс.рубелей. Оформлено Соглашение о расторжении контракта. Принят и оплачен муниципальный контракт на выполнение СМР (1 этап) №1813301 от 06.11.2018 с АО "BTC Metro" на сумму 245 512,1 тыс.рубелей, в том числе ОБ - 233 236,5 тыс.рубелей. Работы в рамках контракта приняты в полном объеме. Кроме того Заключен муниципальный контракт №КС-ПИР-0-0202-18 от 20.12.2018 с ГУП институт "ТЕРРИНГРАДСТРОПРОЕКТ" на сумму 476,7 тыс.рубелей (ведение авторского надзора). Работы в рамках контракта приняты в полном объеме. В связи с отсутствием финансирования из ОБ на 01.01.2019 в рамках контракта образовалась кредиторская задолженность в объеме 452,9 тыс.рубелей				86,65%	86,65%	86,79%	86,79%	86,79%	86,79%

[illegible]

№	Наименование	Бюджетные инвестиции, т.р., (редакция от 18 декабря 2018 г. №373)	Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2019, тыс.руб. (%)	Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2019 года, тыс.руб.(%)						
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа			
1.2.5	Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015-2019 годы.	267 171,7	210 295,8	56 875,9	94 343,4	51 437,6	42 905,8	112 164,5	68 216,5	43 948,0
					35,31%	24,46%	75,44%	41,98%	32,44%	77,27%
1.2.5.1	Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования "Дошкольное детство" на 2015-2019 годы.	257 050,8	206 544,2	50 506,6	86 828,6	47 686,0	39 142,6	104 649,7	64 464,9	40 184,8
					33,78%	23,09%	77,50%	40,71%	31,21%	79,56%
1.2.20	Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д.25 в Советском районе	35 100,0	30 772,0	4 328,0	2 305,4		2 305,4	19 084,3	16 778,9	2 305,4
					6,57%		53,27%	54,37%		53,27%
Примечание: Между министерством строительства Самарской области и Администрацией городского округа Самара заключено соглашение от 21.08.2018 № 78 о предоставлении субсидии в 2018 году 30 772,0 тыс. руб. (87,92%), софинансирование за счет средств городского бюджета – 4 228,0 тыс. руб. (12,08%). Общий объем финансирования по соглашению на 2018 год составляет 35 000,0 тыс. руб. По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт № 64527(1236-15) от 22.10.2015 с ООО «ГК Абсолют» на выполнение строительно-монтажных работ. Цена контракта 87 730,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ – сентябрь 2016. В соответствии с условиями муниципального контракта оплата выполненных работ в течении 700 дней. По состоянию на 01.01.2018 выполнение строительно-монтажных работ в рамках муниципального контракта -22 366,67 тыс.руб. За период с 2015 по 2016 гг. были выполнены работы по демонтажу существующего здания, работы по возведению нового здания детского сада. Не завершены работы по внутренней отделке помещений, устройству внутренних и наружных инженерных сетей и благоустройству прилегающей территории. В 2017 году работы приостановлены в связи с отсутствием финансирования. На сегодняшний день требуется корректировка ПСД, в связи с чем не представляется возможным выполнение работ в полном объеме до конца 2018 года. В 2018 году в связи с заключением соглашения от 21.08.2018 №78 между Администрацией городского округа Самара и Министерством строительства Самарской области о выделении финансирования, подрядной организацией начаты работы по строительству подпорной стенки в рамках выполнения работ по благоустройству территории. Выполнены работы по внутреннему электроснабжению и вентиляции на которые не требуется корректировка ПСД в объеме -19 084,2 тыс.руб. На 2019 год, запланированы работы по корректировке ПСД, после которой будут завершены строительно-монтажные работы										
1.2.21	Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе	21 954,6	21 954,6	21 569,8	21 569,8		21 569,8	22 612,0		22 612,0
					98,25%		98,25%	102,99%		102,99%
Примечание: По объекту было начато выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с муниципальным контрактом от 06.11.2015 № 08834, заключенным между Департаментом и ООО «СтройМонтажКомплект». Стоимость контракта – 68 435,9 тыс. рублей. В рамках контракта были приняты и оплачены за счет средств бюджета строительно-монтажные работы на сумму 3 139, 3 тыс. рублей. При производстве на объекте земляных работ были обнаружены остатки потребностей. Согласно предписанию Управления по охране памятников культурного наследия Самарской области от 07.12.2015 № 29-15/29 строительно-монтажные работы приостановлены до завершения археологических охранно-спасательных полевых работ. Муниципальный контракт от 06.11.2015 № 08834 расторгнут по соглашению сторон 03.05.2017. Средства 2018 года запланированы на выполнение археологических охранно-спасательных полевых работ и работ по замещению грунта. По итогам конкурса с ограниченным участием заключен муниципальный контракт от 08.06.2018 № 18670 на выполнение указанных работ. Подрядная организация ООО «ПСК Волга». Стоимость контракта – 21 615,6 тыс. рублей. Продолжительность работ – 6 месяцев. Контрактом предусмотрена оплата аванса в размере 30 % от цены контракта (6 686,4 тыс. рублей). Оплата аванса произведена. Выполнение по контракту – 22 612,0 тыс.руб. Продолжение работ непосредственно по реконструкции объекта возможно после завершения археологических охранно-спасательных полевых работ с замещением грунта и решении вопроса о предоставлении субсидии из вышестоящего бюджета.										
1.2.22	Детский сад в границах ул.Солнечной, ул.Г.Димитрова и ул.Демократической в Промышленном районе г.Самары (устройство дренажа)	8 440,0		8 440,0	8 440,0		8 440,0	8 440,0		8 440,0
					100,00%		100,00%	100,00%		100,00%
Примечание: В 2018 году оплачен исполнительный лист № 020579019 от 27.12.2017 на сумму 8440,0 тыс. руб. о взыскании в пользу ООО СК «Горд» денежных средств– за выполненные строительно-монтажные работы по муниципальному контракту от 07.06.2016 № 00097										
1.2.23	Жилый район "Волгарь" в Куйбышевском районе г.о.Самара, 14 квартал, 4-й микрорайон. Детский сад	55 174,1	52 415,4	2 758,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Примечание: По объекту заключено соглашение между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской от 11.09.2018 № 169 (далее – Соглашение № 169). Объем финансирования на 2018 год в рамках Соглашения № 169 - 55 174,1 тыс. рублей, в том числе: - 95 % вышестоящий бюджет – 52 415,4 тыс. рублей (ФБ – 34 070,0 т.р., ОБ – 18 345,4 т.р.); - 5 % - местный бюджет – 2 758,7 тыс. рублей. Объем финансирования на 2019 год в рамках соглашения 81 719,7 тыс. рублей, в том числе: - 95 % вышестоящий бюджет – 77 633,7 тыс. рублей (ФБ – 50 461,9 т.р., ОБ – 21 171,8 т.р.); - 5 % - местный бюджет – 4 086,0 тыс. рублей. Ввиду того, что в муниципальную собственность не передан земельный участок под строительство и проектная документация, освоение средств в 2018 году не представляется возможным. В министерство строительства Самарской области направлено письмо о переносе средств на 2019 год (исх. от 21.09.2018 № Д05-01-01/10604-0-1)										

Примечание: Между министерством строительства Самарской области и Администрацией городского округа Самара заключено соглашение от 21.08.2018 № 78 о предоставлении субсидии в 2018 году 30 772,0 тыс. руб. (87,92%), софинансирование за счет средств городского бюджета – 4 228,0 тыс. руб. (12,08%).

Общий объем финансирования по соглашению на 2018 год составляет 35 000,0 тыс. руб.

По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт № 64527(1236-15) от 22.10.2015 с ООО «ТК Абсолют» на выполнение строительно-монтажных работ. Цена контракта 87 730,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ – сентябрь 2016. В соответствии с условиями муниципального контракта оплата выполненных работ в течение 700 дней.

По состоянию на 01.01.2018 выполнение строительно-монтажных работ в рамках муниципального контракта -22 366,67 тыс.руб. За период с 2015 по 2016 гг. были выполнены работы по демонтажу существующего здания, работы по возведению нового здания детского сада.

Не завершены работы по внутренней отделке помещений, устройству внутренних и наружных инженерных сетей и благоустройству прилегающей территории. В 2017 году работы приостановлены в связи с отсутствием финансирования. На сегодняшний день требуется корректировка ПСД, в связи с чем не представляется возможным выполнение работ в полном объеме до конца 2018 года.

В 2018 году в связи с заключением соглашения от 21.08.2018 №78 между Администрацией городского округа Самара и Министерством строительства Самарской области о выделении финансирования, подрядной организацией начаты работы по строительству подпорной стенки в рамках выполнения работ по благоустройству территории. Выполнены работы по внутреннему электроснабжению и вентиляции на которые не требуется корректировка ПСД в объеме-19 084,2 тыс.руб.

На 2019 год, запланированы работы по корректировке ПСД, после которой будут завершены строительно-монтажные работы

По итогам конкурса с ограниченным участием заключен муниципальный контракт от 08.06.2018 № 18670 на выполнение указанных работ. Подрядная организация ООО «ПСК Волга». Стоимость контракта – 21 615,6 тыс. рублей. Продолжительность работ – 6 месяцев. Контрактом предусмотрена оплата аванса в размере 30 % от цены контракта (6 686,4 тыс. рублей). Оплата аванса произведена.

Выполнение по контракту – 22 612,0 тыс.руб.

Продолжение работ непосредственно по реконструкции объекта возможно после завершения археологических охранно-спасательных полевых работ с замещением грунта и решении вопроса о предоставлении субсидии из вышестоящего бюджета.

Примечание: По объекту было начато выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с муниципальным контрактом от 06.11.2015 № 08834, заключенным между Департаментом и ООО «СтройМонтажКомплект». Стоимость контракта – 68 435,9 тыс. рублей. В рамках контракта были приняты и оплачены за счет средств местного бюджета строительно-монтажные работы на сумму 3 139,3 тыс. рублей.

При производстве на объекте земляных работ были обнаружены остатки погребений. Согласно предписанию Управления по охране памятников культурного наследия Самарской области от 07.12.2015 № 29-15/29 строительно-монтажные работы приостановлены до завершения археологических охранно-спасательных полевых работ. Муниципальный контракт от 06.11.2015 № 08834 расторгнут по соглашению сторон 03.05.2017.

Средства 2018 года запланированы на выполнение археологических охранно-спасательных полевых работ и работ по замещению грунта.

По итогам конкурса с ограниченным участием заключен муниципальный контракт от 08.06.2018 № 18670 на выполнение указанных работ. Подрядная организация ООО «ПСК Волга». Стоимость контракта – 21 615,6 тыс. рублей. Продолжительность работ – 6 месяцев. Контрактом предусмотрена оплата аванса в размере 30 % от цены контракта (6 686,4 тыс. рублей). Оплата аванса произведена.

Выполнение по контракту – 22 612,0 тыс.руб.

Продолжение работ непосредственно по реконструкции объекта возможно после завершения археологических охранно-спасательных полевых работ с замещением грунта и решении вопроса о предоставлении субсидии из вышестоящего бюджета.

Примечание: В 2018 году оплачен исполнительный лист № 020579019 от 27.12.2017 на сумму 8440,0 тыс. руб. о взыскании в пользу ООО СК «Город» денежных средств – за выполненные строительно-монтажные работы по муниципальному контракту от 07.06.2016 № 00097

Примечание: По объекту заключено соглашение между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской от 11.09.2018 № 169 (далее – Соглашение № 169). Объем финансирования на 2018 год в рамках Соглашения № 169 - 55 174,1 тыс. рублей, в том числе:

- 95 % вышестоящий бюджет – 52 415,4 тыс. рублей (ФБ – 34 070,0 т.р., ОБ – 18 345,4 т.р.);
- 5 % - местный бюджет – 2 758,7 тыс. рублей.

Объем финансирования на 2019 год в рамках соглашения 81 719,7 тыс. рублей, в том числе:

- 95 % вышестоящий бюджет – 77 633,7 тыс. рублей (ФБ – 50 461,9 т.р., ОБ – 21 171,8 т.р.);
- 5 % - местный бюджет – 4 086,0 тыс. рублей.

Ввиду того, что в муниципальную собственность не передан земельный участок под строительство и проектная документация, освоение средств в 2018 году не представляется возможным. В министерство строительства Самарской области направлено письмо о переносе средств на 2019 год (исх. от 21.09.2018 № Д05-01-01/10604-0-1)

№	Наименование	Бюджетные инвестиции, т.р., (редакция от 18 декабря 2018 г. №373)	Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2019, тыс.руб. (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2019 года, тыс.руб. (%)		
			Всего	Средства выше-стоящих бюджетов городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов городского округа
1.2.24	Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи в Кировском районе (в районе жилых домов №№ 138, 142 по ул. Алма-Атинской)	68 373,4	61 741,4	6 632,0	34 320,5	30 553,1	34 320,5	3 767,4
	<p>Примечание: По объекту заключено соглашение между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской от 11.09.2018 № 168 (далее – Соглашение № 168) о предоставлении субсидии на 2018-2019 годы (общий объем вышестоящих средств на два года 144 091,8 тыс. рублей).</p> <p>Объем финансирования на 2018 год в рамках Соглашения № 168 - 64 990,9 тыс. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 95 % вышестоящий бюджет – 61 741,4 тыс. рублей (ФБ - 40 131,9 т.р., ОБ – 21 609,5 т.р.); - 5 % - местный бюджет - 3 249,5 тыс. рублей. <p>Объем финансирования на 2019 год в рамках соглашения 86 684,6 тыс. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 95 % вышестоящий бюджет – 82 350,4 тыс. рублей (ФБ – 53 527,8 т.р., ОБ – 28 822,6 т.р.); - 5 % - местный бюджет – 4 334,2 тыс. рублей. <p>В рамках муниципального контракта от 17.07.2018 № 181131 с ООО «Куйбышевский Промстройпроект» осуществляется корректировка проектной документации по объекту в части увеличения количества ясельных групп и приведения к современным нормам и положительным заключениям Госэкспертизы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по проектной документации – от 31.10.2018 № 63-1-1-3-003913-2018; - по сметной документации – от 22.11.2018 № 63-1-1-3-003913-2018. <p>Сметная стоимость объекта согласно положительному заключению Госэкспертизы – 257 878,5 тыс. рублей.</p> <p>Заключен муниципальный контракт с ООО «Белстрой» на выполнение СМР от 27.08.2018 № 189479. Стоимость контракта – 210 788,5 тыс. рублей. Продолжительность работ – 10 месяцев. Срок завершения - июня 2019 года.</p> <p>В 2018 году объем выполненных строительно-монтажных работ составил – 32 161,2 тыс. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вышестоящий бюджет – 30 553,1 тыс. рублей, - местный бюджет – 1 608,1 тыс. рублей. 	68 008,7	61 615,4	6 393,3	20 192,9	17 132,9	20 192,9	17 132,9
1.2.25	Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 в Кировском районе города Самара				29,69%	27,81%	29,69%	27,81%
	<p>Примечание: По объекту заключено соглашение между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской от 04.09.2018 № 87 (далее – Соглашение № 87) о предоставлении субсидии на 2018-2019 годы (общий объем вышестоящих средств на два года 144 091,8 тыс. рублей).</p> <p>Объем финансирования на 2018 год в рамках Соглашения № 87 – 64 858,3 тыс. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 95 % вышестоящий бюджет – 61 615,4 тыс. рублей (ФБ – 40 050,0 т.р., ОБ – 21 565,4 т.р.); - 5 % - местный бюджет - 3 242,9 тыс. рублей. <p>Объем финансирования на 2019 год в рамках соглашения 86 817,3 тыс. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 95 % вышестоящий бюджет – 82 476,4 тыс. рублей (ФБ – 53 609,7 т.р., ОБ – 28 866,7 т.р.); - 5 % - местный бюджет – 4 340,9 тыс. рублей. <p>В рамках муниципального контракта от 17.07.2018 № 181131 с ООО «Куйбышевский Промстройпроект» осуществляется корректировка проектной документации по объекту в части увеличения количества ясельных групп и приведения к современным нормам и требованиям. Получены положительные заключения Госэкспертизы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по проектной документации – от 31.10.2018 № 63-1-1-3-003885-2018; - по сметной документации – от 22.11.2018 № 63-1-1-3-003885-2018. <p>Сметная стоимость объекта согласно положительному заключению Госэкспертизы – 249 017,41 тыс. рублей.</p> <p>Заключен муниципальный контракт с ООО «ПСК Волга» на выполнение СМР от 29.08.2018 № 189478. Стоимость контракта – 196 562,5 тыс. рублей. Продолжительность работ – 10 месяцев. Срок выполнения работ - июнь 2019 года.</p> <p>В 2018 году объем выполненных строительно-монтажных работ составил – 18 034,6 тыс. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вышестоящий бюджет – 17 132,9 тыс. рублей, - местный бюджет – 901,7 тыс. рублей. 				47,86%	47,86%	47,86%	47,86%

[illegible]

№	Наименование	Бюджетные инвестиции, т.р., (редакция от 18 декабря 2018 г. №339)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2019, тыс.руб. (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2019 года, тыс.руб.(%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
1.2.6	Муниципальная программа городского округа Самара "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара" на 2016 - 2018 годы	2 405,7		2 405,7	2 405,7		2 405,7	2 405,7		2 405,7
1.2.29	Строительство медицинского корпуса МАОУ ДЮД-ДЮОЦ "Олимп"	20,5		20,5	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%
					20,5		20,5	20,5		20,5
					100,00%		100,00%	99,85%		99,85%
<p>Примечание: В 2018 году оплачен аванс в объеме 20,5 тыс. рублей по муниципальному контракту № 13533-18 от 27.08.2018 на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. На выполнение строительно-монтажных работ по объекту заключен муниципальный контракт № 00237 от 04.08.2016 с ООО «Венто». Сумма муниципального контракта 7 685,3 тыс.рублей. Срок выполнения работ – 28.02.2017.</p> <p>С начала проведения работ в рамках контракта № 00237 от 04.08.2016 приняты и оплачены работы на общую сумму 4 674,7 тыс.рублей, в том числе:</p> <p>2016 год - 3 070,0 тыс.рублей.</p> <p>2017 год – 1 604,7 тыс.рублей.</p> <p>Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон 06.02.2018.</p> <p>В настоящий момент на объекте выполнены работы по устройству сетей водоснабжения, сетей канализации, сетей наружного газопровода, а также внутренней отделе помещений.</p> <p>Департаментом была сформирована сметная документация по выполнению ряда строительно-монтажных работ, отсутствующих в первоначальной сметной документации, а именно устройство санфаянса (униты, раковины, смесители) и электрофурнитуры (розетки, выключатели).</p> <p>В настоящий момент сметная документация находится на рассмотрении в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».</p> <p>В новую сметную документацию вошли следующие виды работ:</p> <p>1. устройство полов из линолеума (была произведена замена паркета на линолеум по просьбе Директора МАУ городского округа Самара «Олимп»), электрофурнитуры и санфаянса: 401 тыс.руб.</p> <p>3. Видеонаблюдения: 181 тыс.руб.</p> <p>4. Благоустройство и озеленение: 2 810 тыс. руб.</p> <p>5. Уличное освещение: 297 тыс.руб.</p> <p>6. Пожарная сигнализация: 425 тыс. руб.</p>										
1.2.30	Реконструкция бассейна МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №397", расположенного по адресу: поселок Береза, квартал 1, дом 12	2 385,2		2 385,2	2 385,2		2 385,2	2 385,2		2 385,2
					100,00%		100,00%	100,00%		100,00%
<p>Примечание: На проектирование объекта заключен муниципальный контракт с ООО «Куйбышевский Промстройпроект» от 12.07.2017 № 00417 на сумму 2 290,0 тыс.рублей, срок выполнения – май 2018 года. Работы в рамках муниципального контракта приняты и оплачены.</p> <p>Сметная стоимость объекта составляет 18 202,9 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>- СМР – 13 041,4 тыс. рублей,</p> <p>- оборудование – 2 432,9 тыс. рублей,</p> <p>- прочие – 2 728,6 тыс. рублей.</p> <p>В целях привлечения средств вышестоящего бюджета за подписью Главы городского округа Самара были направлены обращения о выделении в 2019 году средств областного бюджета в размере 14 826,5 тыс. рублей на софинансирование объекта:</p> <p>- от 27.07.2018 № 38-Д05-07-01/4914 в адрес министерства спорта Самарской области;</p> <p>- от 27.07.2018 № 38-Д05-07-01/4909 в адрес министерства строительства Самарской области;</p> <p>- от 27.07.2018 № 38-Д05-07-01/4910 в адрес министерства образования и науки Самарской области.</p>										

Заместитель руководителя Департамента

А.В. Борисов

Другие бюджетные ассигнования в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа за 2018 год

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, т.р., (редакция от 18 декабря 2018 г. №373)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2019, тыс.руб. (%)			Объем средств бюджета, фактически освоенных по состоянию на 01.01.2019, тыс.руб. (%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
3	Другие бюджетные ассигнования в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа на 2018 год	211 317,8	0,0	211 317,8	208 043,3	0,0	208 043,3	208 043,3	0,0	208 043,3
	в том числе:									
3.1.	Оценка рыночной стоимости земельных участков в целях реализации государственных полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена	500,0		500,0	311,5		311,5	311,5		311,5
					62,30%		62,30%	62,30%		62,30%
3.3.	Содержание и обеспечение деятельности органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности	103 966,5		103 966,5	103 072,7		103 072,7	103 072,7		103 072,7
					99,14%		99,14%	99,14%		99,14%
3.4.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	82 464,5		82 464,5	81 809,4		81 809,4	81 809,4		81 809,4
					99,21%		99,21%	99,21%		99,21%
3.5.	Исполнение судебных актов Российской Федерации, уплаты налогов и иных платежей	24 386,8		24 386,8	22 849,7		22 849,7	22 849,7		22 849,7
					93,70%		93,70%	93,70%		93,70%

А.В. Борисов

Заместитель руководителя Департамента

Анализ сметы расходов на содержание аппарата управления Департамента градостроительства городского округа Самара за 2018 год

Наименование показателя	Код расхода по ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР, (тип средств)	Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено	% исполнения	
					% исполнения по отношению к ассигнованиям	% исполнения по отношению к лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7
Расходы бюджета - всего		77 778 900,00	77 778 900,00	77 770 577,29	99,99	99,99
Расходы на оплату						
Прочие выплаты (суточ. в служб. командировках, пособие на ребенка до 3-х лет)	0113.9900011000.121.211.100.11.03 (01.00.04)	316 100,00	281 710,00	246 656,88	78,03	87,56
Расходы на начисления по зарплате	0113.9900011000.122.212.100.11.03 (01.00.04)	22 920 881,52	22 920 881,52	22 862 493,15	99,75	99,75
ВСЕГО расходы по смете аппарата	0113.9900011000.129.213.100.11.03 (01.00.04)	101 015 881,52	100 981 491,52	100 879 727,32	99,87	99,90

Руководитель
Департамента

С.Н.Шанов
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
Департамента

А.В.Борисов

Заместитель руководителя финансово-экономического управления - начальник отдела по бюджетному учету и отчетности

В.В.Лосева
(расшифровка подписи)